

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021 (Nội dung: Triển khai thực hiện các công trình trường học thuộc nguồn vốn sự nghiệp GD-ĐT, có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, năm 2021)

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-HĐND ngày 01/9/2021 của TT HĐND huyện Tuần Giáo về khảo sát “Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc QP-AN năm 2021 (nội dung: Triển khai thực hiện các công trình trường học thuộc nguồn vốn sự nghiệp GD-ĐT, có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, năm 2021) từ ngày 13/ 9/2021 đến ngày 16/9/2021, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại: Phòng GD&ĐT, Ban quản lý dự án các công trình huyện và một số trường học trên địa bàn các xã: Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung, Nà Tông, Mùn Chung, Mường Thín, Quài Cang, Quài Tở; Tỏa Tình... Kết quả khảo sát như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Việc ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện

Sau khi Nghị quyết của HĐND huyện ban hành, các cơ quan, đơn vị tích cực đã phối hợp tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện: Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021 và một số quyết định bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các dự án trên địa bàn.

Trên cơ sở danh mục dự án đã được phê duyệt, phòng GD&ĐT, Ban QLDA các công trình huyện đã chủ động thực hiện các bước đầu tư và trình UBND huyện Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình.

2. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đã có sự phối hợp giữa Ban quản lý dự án các công trình huyện, Phòng GD&ĐT, Phòng TC-KH với các cơ

quan, đơn vị, UBND các xã trong việc giải phóng mặt bằng, thi công công trình, kiểm tra chất lượng, tiến độ triển khai dự án, nghiệm thu các dự án trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

Công tác chuẩn bị đầu tư được quan tâm từ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể; sự tham mưu, tư vấn từ các ngành, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn; sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện đã góp phần vào việc thực hiện các công trình có tính thiết thực đối với sự nghiệp GD&ĐT, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công tác lập chủ trương đầu tư, khảo sát thực tế, lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình trên địa bàn huyện được thực hiện theo quy định pháp luật về XDCB và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Công tác quản lý dự án

2.1. Việc lựa chọn nhà thầu, giao thầu, năng lực nhà thầu

Chủ đầu tư có sự quan tâm trong việc lựa chọn nhà thầu, giao thầu, các trình tự, thủ tục được thực hiện đảm bảo theo quy định. Các gói thầu xây lắp đều được thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo minh bạch và công khai theo đúng quy định hiện hành. Qua khảo sát, Đoàn nhận thấy năng lực nhà thầu được nâng lên so với những năm trước, thể hiện qua việc tiến độ thực hiện các công trình cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

2.2. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)

Khảo sát thực tế cho thấy công tác GPMB có những chuyển biến tích cực có sự phối, kết hợp giữa các bên liên quan trong triển khai thực hiện, cập nhật, báo cáo thực trạng, những vấn đề khó khăn phát sinh về cấp thẩm quyền để có hướng xử lý, tháo gỡ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít công trình¹ vẫn còn gặp phải những khó khăn vướng mắc trong việc vận động các hộ dân để thực hiện GPMB. Bên cạnh đó, công tác lập phương án GPMB một số công trình còn chậm, dẫn đến giải ngân nguồn vốn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án².

2.3. Công tác giám sát kỹ thuật

Giám sát kỹ thuật đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng công trình XDCB nói chung. Qua thực tế khảo sát và phản ánh từ phía các trường học - nơi đoàn đến khảo sát, chủ đầu tư đã có sự quan tâm trong công tác giám sát kỹ

¹ Vướng mắc trong đền bù GPMB các công trình: Trường THCS Tòa Tình.

² Lập phương án GPMB còn chậm: Công trình GPMB trường tiểu học Pú Xi; GPMB bổ sung dự án trường mầm non Mùn Chung.

thuật góp phần nâng cao chất lượng công trình. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan công tác giám sát đôi khi chưa thường xuyên.

3. Kết quả thực hiện

3.1 Tiến độ

- Thực hiện khá tốt việc đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành hợp đồng theo tiến độ vốn được phân bổ, tổ chức nghiệm thu công việc, nghiệm thu hạng mục, bàn giao công trình khi hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành. Đa số các công trình thi công đảm bảo đúng thời gian, đúng tiến độ.

- Tổng số 21 công trình trường học thuộc nguồn vốn sự nghiệp GD-ĐT, có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, năm 2021, trong đó: Phòng GD&ĐT quản lý 18 công trình (*Tiếp chi: 08 công trình, Khởi công mới: 10 công trình*). Ban quản lý dự án các công trình huyện quản lý 03 Công trình (*Tiếp chi: 03 công trình, Khởi công mới: 0*)

- Tính đến ngày 31/8/2021, đã triển khai thực hiện 20/21 công trình (trong đó: Hoàn thành: 13 công trình (*đã quyết toán 07 công trình*); Đang thi công: 07 công trình); Chưa thi công: 01 công trình³ (đã lựa chọn nhà thầu).

- Tổng khối lượng thực hiện trong 08 tháng đầu năm 2021 ước đạt 17.410,3 triệu đồng, trong đó: Các công trình chuyển tiếp từ năm trước sang là 3.010,3 triệu đồng, các công trình khởi công mới năm 2021 là 14.400,0 triệu đồng.

3.2 Tình hình giải ngân:

Kế hoạch vốn giao năm 2021 là: 16.273,5 triệu đồng. Giá trị giải ngân (bao gồm tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đến 31/8/2021 đạt 14.928,5 triệu đồng bằng 91,7% kế hoạch giao vốn 2021.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

4. Công tác tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, bàn giao dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

Công tác tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Trong tổ chức nghiệm thu công trình có tham gia đầy đủ các thành phần có liên quan, công tác thanh quyết toán được quan tâm thực hiện. Hồ sơ thanh quyết toán được cập nhật hoàn thiện chặt chẽ, lưu giữ đầy đủ, khoa học.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

³ Công trình chưa khởi công: Cải tạo sửa chữa các trường MN Quài Nưa (Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư)

Phần lớn các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp GD-ĐT có tính chất đầu tư và sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021 đều được tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản đã bám sát NQ của HĐND và các quyết định của UBND huyện, đúng với quy mô, mục đích yêu cầu sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án, Phòng GD&ĐT và các nhà thầu chấp hành tương đối đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đã quan tâm, chú trọng đến tất cả các giai đoạn từ công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý dự án, công tác tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, góp phần vào nâng cao hiệu quả đầu tư năm 2021.

Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các đơn vị trường trên địa bàn, phát huy được hiệu quả đầu tư, đã tạo điều kiện thuận lợi để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.⁴

2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Công tác GPMB một số công trình còn vướng mắc; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập phương án GPMB chưa chặt chẽ. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện một số công trình chưa thường xuyên.

- Công tác thẩm định và hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu một số công trình chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

- Một số nhà thầu khi thi công chưa đảm bảo tiến độ ảnh hưởng đến việc dạy và học của các trường.

2.2. Nguyên nhân

- Công tác GPMB quy trình, thủ tục phức tạp thực hiện mất nhiều thời gian. Có hộ dân chưa đồng thuận với phương án GPMB, vẫn còn tình trạng đơn từ, tranh chấp (xã Tòa Tình).

- Viên chức quản lý trường học (đơn vị thụ hưởng dự án) chưa có kinh nghiệm về công tác giám sát cộng đồng dẫn tới việc phản ánh thông tin với chủ đầu tư chưa kịp thời.

- Khối lượng công việc của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan rất nhiều nên việc kiểm tra, giám sát thực hiện nguồn vốn, tiến độ thực hiện các công trình chưa thường xuyên.

- Một số hạng mục thi công ngoài trời bị ảnh hưởng do thời tiết mưa nhiều; có nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vật lực để thi công công trình.

⁴ Một số công trình tiêu biểu: Cải tạo, sửa chữa trường TH Mùn Chung, Cải tạo, sửa chữa trường TH Pú Nhung, Cải tạo sửa chữa các trường MN, Tiểu học Nà Tông (Phòng GD&ĐT làm chủ đầu tư)

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

- Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối kết hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB. Tích cực chỉ đạo chủ đầu tư trong việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình để hoàn thành kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện nghiêm nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về lựa chọn nhà thầu, về giám sát thi công, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Ban quản lý dự án các công trình huyện

- Tăng cường phối hợp cùng các bên có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công trình nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Tiếp tục quan tâm, chú trọng hơn đối với công tác giám sát kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư. Thực hiện tốt công tác phối hợp, hỗ trợ thông tin đến UBND xã, các đơn vị trường học khi đến giám sát công trình tại cơ sở để Ban giám sát của đầu tư cộng đồng nâng cao chất lượng hoạt động.

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành công trình theo kế hoạch phê duyệt. Báo cáo kịp thời, chính xác với cơ quan có thẩm quyền về tiến độ triển khai thực hiện các công trình.

- Chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường kiểm tra, chủ động thông tin báo cáo với chủ đầu tư về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để có phương án giải quyết kịp thời.

4. Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Trung tâm Quản lý đất đai

Phòng TN&MT, Trung tâm Quản lý đất đai phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan sớm tham mưu cho Hội đồng GPMB hoàn thiện, trình phê duyệt Phương án GPMB, hỗ trợ và tái định cư các công trình (*công trình GPMB trường tiểu học Pú Xi và Công trình GPMB bổ sung dự án trường mầm non Mùn Chung*) để giải ngân vốn được giao theo kế hoạch.

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức lập, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán

theo đúng quy trình xây dựng cơ bản hiện hành, tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Quan tâm chỉ đạo, phân công cán bộ kịp thời thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu; điều chỉnh các chi phí, giá gói thầu xây lắp và kết quả lựa chọn nhà thầu để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đảm bảo thời gian tiến độ dự án theo kế hoạch.

Trên đây là Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát “Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc QP-AN năm 2021, nội dung: Triển khai thực hiện các công trình trường học thuộc nguồn vốn sự nghiệp GD-ĐT, có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, năm 2021”./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c)
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Các thành viên đoàn giám sát;
- Phòng GD&ĐT, Tài chính-KH;
- Phòng TN&MT, Kinh tế - Hạ tầng;
- Ban QLDA; TT quản lý đất đai;
- Lưu VP./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng