

**PHỤ LỤC**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**  
*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 09/02/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)*

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Năm 2021				Năm 2022						Lũy kế Khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết năm 2022	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Ghi chú	
		Số QĐ; ngày, tháng, năm	TMBT	Kế hoạch vốn giao	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ % giá trị giải ngân so với KH vốn giao	Kế hoạch vốn giao	Quý I			Cả năm					
									Giá trị dự kiến thực hiện	Giá trị dự kiến giải ngân	Tỷ lệ % so với KH vốn giao	Giá trị dự kiến thực hiện	Giá trị dự kiến giải ngân				Tỷ lệ % so với KH vốn giao
	<b>TỔNG CỘNG (I+II)</b>		<b>179.340,0</b>	<b>22.734,3</b>	<b>25.114,6</b>	<b>22.689,1</b>	<b>99,8</b>	<b>54.003,0</b>	<b>20.532,0</b>	<b>30.201,0</b>	<b>55,9</b>	<b>73.163,0</b>	<b>54.003,0</b>	<b>100,0</b>	<b>93.711,9</b>	<b>73.781,8</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn ngân sách địa phương</b>		<b>134.340,0</b>	<b>22.234,3</b>	<b>24.659,8</b>	<b>22.234,3</b>	<b>100,0</b>	<b>39.003,0</b>	<b>17.532,0</b>	<b>22.201,0</b>	<b>56,9</b>	<b>57.163,0</b>	<b>39.003,0</b>	<b>100,0</b>	<b>77.257,1</b>	<b>58.327,0</b>	
<b>I.1</b>	<b>Cấp tỉnh quản lý</b>		<b>30.500,0</b>	<b>0,3</b>	<b>12.992,8</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>	<b>16.769,0</b>	<b>5.533,0</b>	<b>13.702,0</b>	<b>81,7</b>	<b>15.896,0</b>	<b>16.769,0</b>	<b>100,0</b>	<b>29.163,1</b>	<b>18.699,0</b>	
1	Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong	1334/QĐ-UBND 09/12/2020	7.500,0	0,3	6.410,7	0,3	100,0	2.969,0	600,0	2.969,0	100,0	600,0	2.969,0	100,0	7.285,0	4.899,0	Tổng mức ĐT: 7,5 tỷ. Trong đó: NS tỉnh: 2,969 tỷ; Giám nghèo: 3,837 tỷ; NS huyện 0,694 tỷ
2	Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong	53/QĐ-UBND 14/01/2021	9.000,0		6.099,4			6.800,0	1.000,0	6.800,0	100,0	2.072,0	6.800,0	100,0	8.171,4	6.800,0	Tổng mức ĐT: 12 tỷ trong đó NS tỉnh 7 tỷ, NSH 3 tỷ, NTM 2 tỷ
3	Đường Trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) - bản Thẩm Nặm, huyện Tuần Giáo	1491/QĐ-UBND 30/12/2020	14.000,0		482,7			7.000,0	3.933,0	3.933,0	56,2	13.224,0	7.000,0	100,0	13.706,7	7.000,0	
<b>I.2</b>	<b>Cấp huyện quản lý</b>		<b>103.840,0</b>	<b>22.234,0</b>	<b>11.667,0</b>	<b>22.234,0</b>	<b>100,0</b>	<b>22.234,0</b>	<b>11.999,0</b>	<b>8.499,0</b>	<b>38,2</b>	<b>41.267,0</b>	<b>22.234,0</b>	<b>100,0</b>	<b>48.094,0</b>	<b>39.628,0</b>	
1	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo	10/QĐ-UBND 25/01/2022	5.000,0	2.500,0	500,0	2.500,0	100,0	1.500,0	1.000,0	500,0	33,3	4.200,0	1.500,0	100,0	4.700,0	4.000,0	
2	Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết	76/QĐ-UBND 16/8/2021	40.000,0	4.360,0	1.054,0	4.360,0	100,0	8.700,0	4.133,0	4.133,0	47,5	14.700,0	8.700,0	100,0	15.754,0	13.060,0	
3	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên	71/QĐ-UBND 06/8/2021	18.000,0	4.534,0	2.707,0	4.534,0	100,0	4.500,0	2.708,0	2.708,0	60,2	8.500,0	4.500,0	100,0	11.207,0	9.034,0	

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Năm 2021				Năm 2022						Lũy kế Khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết năm 2022	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết năm 2022	Ghi chú	
		Số QĐ; ngày, tháng, năm	TMDT	Kế hoạch vốn giao	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ % giá trị giải ngân so với KH vốn giao	Kế hoạch vốn giao	Quý I			Cả năm					
									Giá trị dự kiến thực hiện	Giá trị dự kiến giải ngân	Tỷ lệ % so với KH vốn giao	Giá trị dự kiến thực hiện	Giá trị dự kiến giải ngân				Tỷ lệ % so với KH vốn giao
4	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo	77/QĐ-UBND 18/8/2021	33.000,0	4.000,0	566,0	4.000,0	100,0	6.534,0	3.367,0	367,0	5,6	12.867,0	6.534,0	100,0	13.433,0	10.534,0	
5	Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đũa xã Mường Khong	53/QĐ-UBND 14/01/2021	3.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	100,0	1.000,0	791,0	791,0	79,1	1.000,0	1.000,0	100,0	3.000,0	3.000,0	Tổng mức ĐT: 12 tỷ trong đó NS tỉnh 7 tỷ, NSH 3 tỷ, NTM 2 tỷ
6	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	4091/QĐ-UBND 14/11/2021	4.840,0	4.840,0	4.840,0	4.840,0	100,0										
<b>II</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương</b>		<b>45.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>454,8</b>	<b>454,8</b>	<b>91,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>53,3</b>	<b>16.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>16.454,8</b>	<b>15.454,8</b>	
1	Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên	992/QĐ-UBND 31/5/2021	45.000,0	500,0	454,8	454,8	91,0	15.000,0	3.000,0	8.000,0	53,3	16.000,0	15.000,0	100,0	16.454,8	15.454,8	