

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số BC/UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Tên các nguồn vốn | Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện đến tháng 6/2021 | Khối lượng giải ngân đến tháng 6/2021 | Khối lượng thực hiện so với Kế hoạch vốn | Khối lượng giải ngân so với Kế hoạch vốn |
|----------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | TỔNG CỘNG | 154.840,5 | 53.291,3 | 69.073,9 | 34,4% | 44,6% |
| 1 | Vốn Cân đối NSDP (huyện quản lý) | 22.234,0 | 471,0 | 2.000,0 | 2,1% | 9,0% |
| 2 | Vốn đầu tư từ đấu giá QSD đất | 13.005,0 | 1.610,8 | 9.004,3 | 12,4% | 69,2% |
| 3 | Vốn ngân sách huyện (sự nghiệp có tính chất đầu tư) | 89.601,5 | 50.909,5 | 57.769,6 | 56,8% | 64,5% |
| - | Sự nghiệp giao thông | 52.026,3 | 39.459,7 | 40.138,6 | 75,8% | 77,2% |
| - | Sự nghiệp thủy lợi | 6.623,6 | - | 3.023,6 | 0,0% | 45,6% |
| - | Sự nghiệp kinh tế khác | 12.453,6 | 5.871,0 | 3.661,8 | 47,1% | 29,4% |
| - | Hỗ trợ đất trồng lúa | 2.618,0 | 1.277,0 | 1.810,0 | 48,8% | 69,1% |
| - | Quỹ bảo trì đường bộ | 540,0 | 880,0 | 540,0 | 163,0% | 100,0% |
| - | Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo | 15.340,0 | 3.421,8 | 8.595,6 | 22,3% | 56,0% |
| 4 | Vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 | 30.000,0 | 300,0 | 300,0 | 1,0% | 1,0% |

Biểu số 01**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 (HUYỆN QUẢN LÝ)***(Kèm theo Báo cáo số BC/UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)**ĐVT: Triệu đồng*

| TT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|----------|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| I | TỔNG CỘNG (VỐN HUYỆN QUẢN LÝ) | | 115.500,0 | 22.234,0 | 471,0 | 2.763,0 | 2.000,0 | 2.100,0 | |
| 1 | Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 4.500,0 | 2.500,0 | | | | | |
| 2 | Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khôi Đoàn Kết | TT Tuần Giáo | 40.000,0 | 9.000,0 | | | | | |
| 3 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên | TT Tuần Giáo | 18.000,0 | 4.534,0 | | | | | |
| 4 | Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo | TT Tuần Giáo | 33.000,0 | 4.000,0 | | | | | |
| 5 | Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đũa xã Mường Khong | Xã Nà Sáy + xã Mường Khong | 12.000,0 | 2.000,0 | 471,0 | 2.763,0 | 2.000,0 | 2.100,0 | |
| 6 | Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng Nội vụ + Phòng Văn hóa | TT Tuần Giáo | 8.000,0 | 200,0 | | | | | |

Biểu số 02**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021***(Kèm theo Báo cáo số BC/UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)**ĐVT: Triệu đồng*

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMBT | Tổng KH vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| | TỔNG CỘNG | | 30.370,0 | 13.005,0 | 1.610,8 | 13.898,1 | 9.004,3 | 18.538,3 | |
| I | Công trình tiếp chi | | 25.370,0 | 10.960,0 | 1.414,0 | 13.701,3 | 6.959,3 | 16.493,3 | |
| * | Ban QLDA các công trình huyện | | 25.370,0 | 10.960,0 | 1.414,0 | 13.701,3 | 6.959,3 | 16.493,3 | |
| 1 | Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không | TT Tuần Giáo | 5.080,0 | 440,0 | | 5.039,0 | 440,0 | 4.774,0 | |
| 2 | Xây dựng CSHT khu đất đất giá QSD đất khu đất đường lão khối Tân Tiến | TT Tuần Giáo | 190,0 | 155,0 | | 165,4 | 155,0 | 155,0 | |
| 3 | Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân | TT Tuần Giáo | 9.500,0 | 4.000,0 | 1.414,0 | 8.112,6 | 4.000,0 | 9.000,0 | |
| 4 | Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang | TT Tuần Giáo | 5.600,0 | 3.050,0 | | 157,9 | 1.287,9 | 1.387,9 | |
| 5 | Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông | TT Tuần Giáo | 5.000,0 | 3.315,0 | | 226,4 | 1.076,4 | 1.176,4 | |
| II | Công trình KCM | | 5.000,0 | 2.045,0 | 196,8 | 196,8 | 2.045,0 | 2.045,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình huyện | | 5.000,0 | 2.045,0 | 196,8 | 196,8 | 2.045,0 | 2.045,0 | |
| 1 | Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279) | Thị trấn Tuần Giáo | 5.000,0 | 2.045,0 | 196,8 | 196,8 | 2.045,0 | 2.045,0 | |

Biểu số 03**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2021***(Kèm theo Báo cáo số BC/UBND ngày tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)**DVT: Triệu đồng*

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMĐT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|------------------|--|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| TỔNG CỘNG | | | 202.489,7 | 71.643,5 | 46.210,7 | 113.941,4 | 47.364,0 | 126.809,4 | |
| A | Sự nghiệp giao thông | | 155.210,0 | 52.026,3 | 39.459,7 | 101.000,4 | 40.138,6 | 109.476,0 | |
| I | Công trình tiếp chi | | 117.110,0 | 34.026,3 | 34.148,7 | 94.300,4 | 28.237,6 | 97.575,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình huyện | | 117.110,0 | 34.026,3 | 34.148,7 | 94.300,4 | 28.237,6 | 97.575,0 | |
| 1 | Nâng cấp đường từ bản Phiêng Pi B - bản Tênh Lá | Xã Pú Nhung | 8.000,0 | 250,0 | | 7.911,5 | 250,0 | 7.700,0 | |
| 2 | Nâng cấp đường bản Món - bản Hới Trong | Xã Quài Tô | 5.500,0 | 650,0 | 50,0 | 5.356,5 | 650,0 | 5.350,0 | |
| 3 | Khắc phục hậu quả thiên tai đường từ bản Sáng xã Quài Cang đến bản Chế Á xã Toả Tinh | Xã Quài Cang xã Toả Tinh | 5.000,0 | 350,0 | | 4.934,0 | 350,0 | 4.823,0 | |
| 4 | Nâng cấp đường vào bản Phình Cừ | Xã Ta Ma | 6.500,0 | 2.990,5 | 3.362,0 | 4.337,0 | 2.000,0 | 5.210,0 | |
| 5 | Nâng cấp đường từ bản Hua Sa A - bản Chế Á | Xã Toả Tinh | 10.700,0 | 3.500,0 | 3.879,0 | 8.914,0 | 3.000,0 | 8.500,0 | |
| 6 | Nâng cấp đường vào bản Nà Đẳng | Xã Ta Ma | 2.650,0 | 200,0 | | 2.559,6 | 200,0 | 2.500,0 | |
| 7 | Nâng cấp đường vào bản Kề Cài | Xã Ta Ma | 3.000,0 | 1.500,0 | | 2.958,3 | 1.500,0 | 2.700,0 | |

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-------|---|-------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| 8 | Nâng cấp đường vào bản Thảm Nặm (giai đoạn 1) | Xã Tênh Phong | 5.500,0 | 1.960,0 | 2.500,0 | 4.549,9 | 1.406,0 | 3.406,0 | |
| 9 | Nâng cấp đường vào bản Phình Sáng | Xã Phình Sáng | 1.800,0 | 200,0 | | 1.777,1 | 200,0 | 1.700,0 | |
| 10 | Nâng cấp đường vào bản Kéo Lạ | Xã Nà Sáy | 2.300,0 | 850,0 | 1.444,0 | 1.816,3 | 850,0 | 2.018,0 | |
| 11 | Nâng cấp đường, ngầm tràn bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 4.000,0 | 360,0 | 1.207,0 | 2.907,0 | 48,0 | 3.548,0 | |
| 12 | Nâng cấp đường Bản Bon A - Noong bả | Xã Rạng Đông | 2.500,0 | 800,0 | | 2.237,3 | 800,0 | 2.000,0 | |
| 13 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã (giai đoạn 1) | Xã Pú Xi | 5.000,0 | 2.600,0 | 1.976,0 | 4.068,0 | 2.500,0 | 4.500,0 | |
| 14 | Nâng cấp cầu bản Xuân Tươi | Xã Mường Mùn | 3.200,0 | 800,0 | | 3.074,0 | 800,0 | 2.880,0 | |
| 15 | Nâng cấp đường vào bản Xá Tự (giai đoạn 1) | Xã Tênh Phong | 5.500,0 | 3.000,0 | 3.616,0 | 4.429,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | |
| 16 | Nâng cấp cầu bản Hiệu | Xã Chiềng Sinh | 6.000,0 | 3.300,0 | 2.103,0 | 2.314,0 | 1.022,0 | 3.022,0 | |
| 17 | Nâng cấp đường vào bản Co phát (giai đoạn 1) | Xã Nà Tông | 5.000,0 | 1.000,0 | 2.575,0 | 4.075,0 | 1.000,0 | 4.355,0 | |
| 18 | Nâng cấp đường vào bản Trạm Cù (giai đoạn I) | Xã Ta Ma | 5.000,0 | 2.331,8 | 3.400,0 | 3.686,0 | 2.331,8 | 4.149,0 | |
| 19 | Nâng cấp đường vào bản Phiêng Cải | Xã Phình Sáng | 2.300,0 | 400,0 | 1.715,0 | 1.850,0 | 400,0 | 2.016,0 | |

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-------|---|--------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| 20 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Pú Nhung - Ta Ma; Tênh Phong - ngã ba Há Dừa | Xã Pú Nhung, Tênh Phong; Ta Ma | 2.250,0 | 410,3 | 1.556,0 | 1.756,0 | 410,3 | 1.810,0 | |
| 21 | Nâng cấp đường Nà Chua - Huổi Cáy | Xã Mường Mùn | 1.730,0 | 72,1 | | 1.654,0 | 72,0 | 1.654,0 | |
| 22 | Nâng cấp đường bản Hiệu - bản Phang | Xã Chiềng Sinh | 4.500,0 | 387,3 | | 3.804,0 | 387,0 | 4.100,0 | |
| 23 | Nâng cấp đường khối Huổi Cù | TT Tuần Giáo | 6.000,0 | 1.450,0 | | 4.223,3 | 1.007,0 | 5.452,0 | |
| 24 | Nâng cấp đường bản Sào - bản Cong | Xã Quài Cang | 1.200,0 | 101,7 | | 896,0 | | 898,0 | |
| 25 | Nâng cấp đường bản Lạ | Xã Quài Tở | 1.800,0 | 200,0 | 1.346,0 | 1.546,0 | 200,0 | 1.546,0 | |
| 26 | Nâng cấp đường bản Chăn | Xã Quài Nưa | 3.500,0 | 979,2 | 880,0 | 1.126,0 | 979,2 | 1.519,0 | |
| 27 | Sửa chữa đường Nậm Din - Phằng Cù | Xã Phình Sáng | 1.100,0 | 959,0 | 450,0 | 545,0 | 450,0 | 450,0 | |
| 28 | Sửa chữa tuyến đường từ bản Hốc xã Mường Mùn - trung tâm xã Pú Xi | Xã Pú Xi | 2.400,0 | 31,6 | | 2.219,0 | 31,6 | 2.219,0 | |
| 29 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường bản Nôm - bản Chăn - Hua Chăn; Pa Cá - Nậm Cá; Phiêng Hìn - Hua Sát | Xã Nà Sáy; Xã Mường Khong | 680,0 | 550,0 | 63,7 | 593,7 | 550,0 | 550,0 | |

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-----------|---|------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| 30 | Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Pú Nhung - Rạng Đông - Phình Sáng | Xã Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng | 2.500,0 | 1.842,7 | 2.026,0 | 2.183,0 | 1.842,7 | 2.000,0 | |
| II | Công trình KCM | | 38.100,0 | 18.000,0 | 5.311,0 | 6.700,0 | 11.901,0 | 11.901,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình | | 38.100,0 | 18.000,0 | 5.311,0 | 6.700,0 | 11.901,0 | 11.901,0 | |
| 1 | Nâng cấp đường QL279 - bản Pom Sinh | Xã Chiềng sinh | 5.500,0 | 3.000,0 | 411,0 | 631,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | |
| 2 | Nâng cấp đường vào bản Co phát (Giai đoạn 2) | Xã Nà Tông | 5.300,0 | 5.000,0 | 760,0 | 1.028,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | |
| 3 | Nâng cấp đường vào bản Gia Bọp (Giai đoạn 2) | Xã Mường Mùn | 4.000,0 | 3.000,0 | 3.140,0 | 3.377,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| 4 | Nâng cấp đường bản Hua Mức 3 - Trung tâm xã Pú Xi (giai đoạn 2) | Xã Pú Xi | 8.300,0 | 3.000,0 | | 401,0 | 401,0 | 401,0 | |
| 5 | Nâng cấp đường vào bản Hua Ca - Thăm Pao xã Quài Tở (giai đoạn 1) | Xã Quài Tở | 10.000,0 | 2.000,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | |
| 6 | Nâng cấp đường bản Phung + bản Phủ + bản Sái Ngoài | Xã Quài Cang | 5.000,0 | 2.000,0 | 500,0 | 763,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | |
| B | Sự nghiệp thủy lợi | | 14.830,0 | 6.623,6 | - | 2.900,0 | 3.023,6 | 5.504,0 | - |
| I | Công trình tiếp chi | | 8.830,0 | 3.623,6 | - | 2.504,0 | 23,6 | 2.504,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình huyện | | 8.830,0 | 3.623,6 | - | 2.504,0 | 23,6 | 2.504,0 | |

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-----------|---|------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| 1 | Thủy lợi bản Côm, bản Nát | Xã Quài Cang | 1.700,0 | 17,6 | | 1.477,0 | 17,6 | 1.477,0 | |
| 2 | Nắp kênh thủy lợi bản Hiệu và thủy lợi bản Nậm Mu | Xã Chiềng Sinh, xã Rạng Đông | 1.130,0 | 6,1 | | 1.027,0 | 6,0 | 1.027,0 | |
| 3 | Hệ thống tưới ảm (cây ăn quả) | Xã Rạng Đông | 6.000,0 | 3.600,0 | | | | | |
| II | Công trình KCM | | 6.000,0 | 3.000,0 | - | 396,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình | | 6.000,0 | 3.000,0 | - | 396,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | |
| 1 | Kênh tiêu úng, kênh nội đồng, Chống xói kênh khu vực Bản Chằng, bản Bông, bản Đứa, Xuân Ban | Xã Quài Tở | 3.000,0 | 1.500,0 | | 163,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | |
| 2 | Nâng cấp sửa chữa NSH bản Nậm Cá | Xã Nà Sáy | 3.000,0 | 1.500,0 | | 233,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | |
| C | Sự nghiệp kinh tế khác | | 28.949,7 | 12.453,6 | 5.871,0 | 8.915,0 | 3.661,8 | 11.289,4 | |
| I | Công trình tiếp chi | | 24.249,7 | 10.953,6 | 5.512,0 | 8.556,0 | 2.161,8 | 9.789,4 | |
| * | Ban QLDA các công trình huyện | | 24.249,7 | 10.953,6 | 5.512,0 | 8.556,0 | 2.161,8 | 9.789,4 | |
| 1 | Khắc phục hậu quả thiên tai công trình khu TĐC thị trấn Tuần Giáo | Thị trấn Tuần Giáo | 1.350,0 | 734,6 | | 334,0 | 50,0 | 452,4 | |
| 2 | Hạ tầng khu đất xen kẹt khối Tân Giang | Thị trấn Tuần Giáo | 5.300,0 | 4.500,0 | | 160,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | |
| 3 | Xây dựng hạ tầng khu trung tâm xã mới xã Quài Cang | Xã Quài Cang | 5.900,0 | 2.738,9 | 3.497,0 | 4.375,0 | 500,0 | 3.890,0 | |
| 4 | Giải phóng mặt bằng trường tiểu học Pú Xi | Xã Pú Xi | 608,4 | 608,4 | | | | | |
| 5 | GPMB bổ sung dự án Trường mầm non Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 131,3 | 131,3 | | | | | |

| Số TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | TMDT | Tổng Kế hoạch vốn năm 2021 | Khối lượng thực hiện | | Khối lượng giải ngân | | Ghi chú |
|-----------|---|-----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------|
| | | | | | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | 6 Tháng | Lũy kế từ khởi công | |
| 6 | Khắc phục hậu quả thiên tai khu nội trú trường PTDTBT THCS Mùn Chung | Xã Mùn Chung | 260,0 | 11,8 | | 260,0 | 11,8 | 260,0 | |
| 7 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đầu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông | Xã Chiềng Đông | 10.700,0 | 2.228,5 | 2.015,0 | 3.427,0 | 500,0 | 4.087,0 | |
| II | Công trình KCM | | 4.700,0 | 1.500,0 | 359,0 | 359,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | |
| * | Ban QLDA các công trình | | 4.700,0 | 1.500,0 | 359,0 | 359,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở HĐND-UBND huyện | TT Tuần Giáo | 1.200,0 | 500,0 | 174,0 | 174,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 2 | Sửa chữa trụ sở xã Mùn Chung + xã Mường Mùn | xã Mùn Chung + xã Mường Mùn | 3.500,0 | 1.000,0 | 185,0 | 185,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | |
| D | Quỹ bảo trì đường bộ | | 3.500,0 | 540,0 | 880,0 | 1.126,0 | 540,0 | 540,0 | |
| 1 | Nâng cấp đường bản Chăn | Xã Quài Nưa | 3.500,0 | 540,0 | 880,0 | 1.126,0 | 540,0 | 540,0 | |