

Số: 1660/BC-SKHĐT

Điện Biên, ngày 13 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021; Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên;

Thực hiện Văn bản số 3069/UBND-TH ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tổng số kế hoạch vốn đầu tư công giao trong năm 2020 (không bao gồm vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang) là 2.527.807 triệu đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 31/10/2020 là 1.451.293 triệu đồng, đạt 57,4% kế hoạch vốn giao. Ước giải ngân đến 31/01/2021 là 2.509.231 triệu đồng, đạt 99,26% kế hoạch vốn giao. Trong đó:

(1) Vốn đầu tư trong cân đối NSDP: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 726.000 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 319.749 triệu đồng, đạt 44% kế

hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 726.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(2) Vốn ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 1.801.807 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 1.131.544 triệu đồng, đạt 62,8% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 1.783.231 triệu đồng, đạt 98,97% kế hoạch vốn giao. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

- Vốn trong nước, bao gồm:

+ Vốn đầu tư NSTW hỗ trợ các Chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 492.204 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 268.214 triệu đồng, đạt 54,5% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 492.204 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

+ Các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản vốn 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 52.970 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 23.732 triệu đồng, đạt 44,8% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 52.970 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 633.533 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 459.523 triệu đồng, đạt 72,5% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 627.403 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch vốn giao.

+ Vốn tăng thu NSTW năm 2018: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 200.000 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 182.715 triệu đồng, đạt 91,4% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 200.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Vốn nước ngoài: Kế hoạch vốn năm 2020 giao là 423.100 triệu đồng; giải ngân đến 31/10/2020 là 197.360 triệu đồng, đạt 46,6% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2021 là 410.654 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết như Biểu số 1 kèm theo)

2. Tình hình giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

2.1. Kết quả giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2020

Tổng số kế hoạch vốn NSNN năm 2020 đã giao chi tiết là 2.521.677 triệu đồng, đạt 99,8% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Vốn đầu tư trong cân đối NSDP đã giao chi tiết là 726.000 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn năm 2020.

- Vốn NSTW đã giao chi tiết là 1.795.677 triệu đồng, đạt 99,7% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững còn 6.130 triệu đồng chưa phân bổ chi tiết).

2.2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

Trong năm 2020, đã thực hiện 03 lần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 để điều chuyển vốn từ những dự án chậm giải ngân, vướng mắc thủ tục trong quá trình thực hiện sang những dự án có khả năng giải ngân nhanh, cụ thể như sau:

(1) Tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

- Điều chỉnh vốn cân đối NSDP, số vốn điều chỉnh là 101.000 triệu đồng.
- Điều chỉnh vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (chương trình 30a) số vốn điều chỉnh là 6.705 triệu đồng.

(2) Tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/7/2020

- Điều chỉnh vốn cân đối NSDP, số vốn điều chỉnh là 21.748 triệu đồng.
- Điều chỉnh vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Chương trình 30a số vốn điều chỉnh là 19.467 triệu đồng. Chương trình 275 số vốn điều chỉnh 1.798 triệu đồng.

(3) Tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2020

- Điều chỉnh vốn cân đối NSDP, số vốn điều chỉnh là 60.743 triệu đồng (bao gồm cả vốn kéo dài chuyển sang năm 2020).
- Điều chỉnh vốn trong nước của các Chương trình MTQG: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới số vốn điều chỉnh là 4.499 triệu đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững số vốn điều chỉnh là 7.260 triệu đồng (trong đó Chương trình 30a là 5.209 triệu đồng; Chương trình 275 là 2.231 triệu đồng).
- Điều chỉnh vốn nước ngoài của các Chương trình MTQG số vốn điều chỉnh là 5.370 triệu đồng.
- Điều chỉnh vốn NSTW trong nước, số vốn điều chỉnh là 5.139 triệu đồng.

3. Đánh giá chung

3.1. Những kết quả đạt được

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo Luật Đầu tư công, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

- Việc giao chi tiết các nguồn vốn năm 2020 cho các dự án được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Tính đến 31/10/2020, đã phân bổ chi tiết đạt 99,8% kế hoạch vốn giao, trong đó một số nguồn vốn như cân đối ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia... được phân bổ chi tiết từ tháng 12 năm 2019 là cơ sở cho các chủ đầu tư, nhà thầu sớm triển khai thực hiện dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

- Tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư giao trong năm 2020 của tỉnh Điện Biên trong 10

tháng đầu năm đạt 57,4%, cao hơn 6,63 điểm phần trăm so với bình quân chung của cả nước (50,77%).

3.2. Một số tồn tại, hạn chế

Tiến độ giải ngân 10 tháng đầu năm 2020 cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; tình hình triển khai thực hiện, tiến độ thi công một số dự án trọng điểm còn chậm; công tác phối hợp triển khai thực hiện tại các Sở, ngành và địa phương đôi lúc chưa kịp thời; một số nguồn vốn đến nay mới được Trung ương giao bổ sung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 đã ảnh hưởng phần nào đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư; một số dự án vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án; một số dự án, chương trình sử dụng vốn ODA đến nay vẫn chưa được Trung ương chuyển nguồn như Chương trình đô thị miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2017-2020), dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

3.3. Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

(1) Vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NQ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Chậm trễ trong việc ban hành đơn giá, định mức xây dựng cho các công việc đặc thù, chuyên ngành; một số quy định giữa Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn chưa thống nhất dẫn đến quá trình triển khai của các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan còn lúng túng, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

(2) Công tác lập và giao kế hoạch vốn của một số dự án còn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân vốn, dẫn đến phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 của một số dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Một số nguồn vốn Trung ương bố trí chưa phù hợp với tiến độ triển khai, những năm đầu kỳ trung hạn được giao kế hoạch vốn không đủ với nhu cầu thực hiện, dồn vào những năm sau tạo áp lực giải ngân rất lớn vào năm cuối.

(3) Nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công vướng mắc về các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng dẫn đến các dự án bị chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

(4) Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, người dân chưa đồng thuận, khiếu kiện về chính sách đền bù. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công trình xây dựng phải tạm dừng thi công; việc huy động nhân công gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm.

(5) Một số dự án đang triển khai phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên chưa thể thực hiện giải ngân; nhiều dự án đang chờ tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn thiện hồ sơ khối lượng nghiệm thu; một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện được các thủ tục pháp lý.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

1. Mục tiêu và định hướng đầu tư công trong năm 2021

Mục tiêu, định hướng đầu tư công năm 2021: Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu **định hướng** của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính kết nối và lan tỏa giữa các vùng (Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Đề án 79...). Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng đặc biệt khó khăn. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn môi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021

2.1. Vốn ngân sách địa phương

Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số **26/2020/NQ-HĐND** ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên, trong đó các nguyên tắc chính như sau:

(1) Tổng nguồn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết, bộ chi NSDP) sau khi dành dự phòng 10%, thực hiện phân bổ 30% để bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã thành phố quản lý, sử dụng (phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố). Phần vốn 70% còn lại được phân bổ cho các dự án cụ thể theo ngành, lĩnh vực do cấp tỉnh quản lý.

(2) Việc bố trí kế hoạch đầu tư vốn NSDP thực hiện đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó ưu tiên bố trí vốn để trả nợ lãi vay, phí; vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ trên mới xem xét bố trí vốn cho các dự án khởi công mới (nếu còn vốn).

(3) Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021.

(4) Đối với nguồn thu từ sử dụng đất trong cân đối NSDP và phân dự phòng (10%) ưu tiên bố trí cho công tác GPMB, xây dựng các điểm tái định cư thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.

(5) Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết ưu tiên đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025.

2.2. Vốn ngân sách Trung ương

Việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

(1) Kế hoạch vốn NSTW năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại nguồn lực đầu tư theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2021 trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công. Trong đó, bố trí đủ vốn để thu hồi số vốn ứng trước NSTW còn lại chưa thu hồi; bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành bàn giao trước ngày 31/12/2020, các dự án giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến độ. Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục và bố trí một phần vốn cho các dự án để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

(2) Đối với nguồn vốn nước ngoài: Tiếp tục bố trí cho các dự án có khả năng gia hạn Hiệp định, chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tiến độ đã ký kết với các nhà tài trợ, khả năng cân đối nguồn vốn đối ứng.

(3) Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: Đối với các dự án chuyển tiếp bố trí vốn cho các dự án đảm bảo không thấp hơn mức vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo; đối với các dự án chuẩn bị đầu tư và khởi công mới ngoài việc bố trí vốn theo quy định, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện dự án.

3. Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Căn cứ số vốn thông báo dự kiến năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 31/10/2020, ước thực hiện cả năm 2020 và khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

Tổng nguồn vốn tỉnh Điện Biên dự kiến phân bổ năm 2021 là 2.456.653 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 720.855 triệu đồng, vốn ngân sách trung ương là 1.735.798 triệu đồng (chưa bao gồm vốn các chương trình mục tiêu quốc gia), cụ thể như sau:

3.1. Vốn ngân sách địa phương

Tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2021 là **720.855 triệu đồng**, bao gồm: Vốn đầu tư trong cân đối NSDP theo chỉ định mức 662.530 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 27.225 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết 30.000 triệu đồng, vốn đầu tư từ bội chi NSDP 1.100 triệu đồng. Phân bổ cụ thể như sau:

(1) Phân bổ cho ngân sách cấp huyện quản lý, sử dụng (phần 30% phân cấp cho 10 huyện, thị xã, thành phố): **178.883 triệu đồng**.

(2) Ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý: **541.972 triệu đồng** (bao gồm: Phần 70% cấp tỉnh quản lý: 417.394 triệu đồng; Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 27.225 triệu đồng; Vốn xổ số kiến thiết: 30.000 triệu đồng; Vốn đầu tư từ bội chi NSDP: 1.100 triệu đồng; Dự phòng 10%: 66.253 triệu đồng), được bố trí cụ thể như sau:

a) Bố trí trả lãi vay, vay, phí: 30.032 triệu đồng.

b) Vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA: Bố trí 4.673 triệu đồng cho 02 dự án.

c) Các dự án trọng điểm: Bố trí 429.967 triệu đồng cho 04 dự án trọng điểm chuyển tiếp (gồm dự án GPMB và dự án xây dựng 03 điểm tái định cư thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

d) Phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực 47.300 triệu đồng. Trong đó: Bố trí 35.300 triệu đồng cho 09 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 và sau năm 2021. Bố trí 10.000 triệu đồng cho nhiệm vụ lập, thẩm định quy hoạch tỉnh Điện Biên. Bố trí 2.000 triệu đồng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

e) Vốn xổ số kiến thiết 30.000 triệu đồng. Trong đó, bố trí 27.000 triệu đồng cho 08 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 và sau năm 2021 thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bố trí 3.000 triệu đồng cho 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 thuộc lĩnh vực y tế.

(Chi tiết như Biểu số 2 kèm theo)

3.2. Vốn ngân sách trung ương

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 là **1.735.798 triệu đồng**, trong đó:

(1) **Vốn NSTW trong nước: 1.556.626 triệu đồng**, phân bổ cụ thể như sau:

a) Phân bổ cho các dự án theo ngành, lĩnh vực tổng số vốn là **831.626 triệu đồng**, trong đó:

- Bố trí 76.520 triệu đồng cho 01 dự án để thu hồi số vốn ứng trước NSTW còn lại chưa thu hồi.

- Bố trí 21.325 triệu đồng cho 03 dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã hoàn thành bàn giao trước ngày 31/12/2020.

- Bố trí 237.614 triệu đồng cho 09 dự án hoàn thành năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư.

- Bố trí 276.189 triệu đồng cho 15 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021.

- Bố trí 214.978 triệu đồng cho 12 dự án khởi công mới năm 2021.

- Bố trí 5.000 triệu đồng cho 07 dự án chuẩn bị đầu tư.

(Chi tiết như Biểu số 3 và 3.1 kèm theo)

b) Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bố trí **725.000 triệu đồng**, trong đó:

- Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục QL 279 và QL 12, tỉnh Điện Biên là 150.000 triệu đồng.

- Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Điện Biên 225.000 triệu đồng.

- Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (giai đoạn 2) là 200.000 triệu đồng.

- Đề án sắp xếp ổn định dân cư, phát triển KT-XH bảo đảm QPAN huyện Mường Nhé, Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Đề án 79) là 150.000 triệu đồng.

(Chi tiết như Biểu số 4; 4.1 và 4.2 kèm theo)

(2) Vốn nước ngoài: Bố trí 179.172 triệu đồng cho 02 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 (Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, TP Điện Biên Phủ và Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên).

(Chi tiết như Biểu số 5 kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- L/đ SKHĐT;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phi Sông