

Phụ biểu 01

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch vốn năm	Trong đó bố trí trả nợ đọng XDCB	Nợ đọng XDCB còn lại	Tình hình thực hiện		Tình hình giải ngân	
					Giá trị	So với KH (%)	Giá trị	So với KH (%)
I	Dự án sử dụng vốn nhà nước	84,12			86,72	103%	81,95	97%
1	Vốn đầu tư công	84,12			86,72	103%	81,95	97%
1.1	Vốn NSNN	84,12			86,72	103%	81,95	97%
a	Vốn NSTW	37,93			35,66	94%	35,77	94%
b	Vốn NSDP	46,19			51,1	111%	46,2	100%

đồng

Thất thoát, lãng phí được phát hiện

Phụ lục 02

Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (do cơ quan là chủ chương trình, chủ dự án thành phần hoặc chủ đầu tư dự án)

TT	Nội dung	CTMTQG	CTMT	CTMTĐP
	Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình			
1	Số lượng	32		
2	Tổng vốn kế hoạch	84,12		
3	Giá trị thực hiện	86,72		
4	Giá trị giải ngân	81,95		

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2021

TT	Nội dung	Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước				Phân theo nguồn vốn								
						Dự án đầu tư công					TP CP	ODA	NS ĐP	Vốn ĐTC khác
		Dự án sử dụng NSTW				Tổng số	A	B	C					
		Tổng số	A	B	C					Tổng số	A	B	C	11
I	Chuẩn bị đầu tư													
1	Chủ trương đầu tư													
a	Số dự án có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư trong kỳ	32		1	31	32		1	31			31	1	
b	Số dự án được thẩm định chủ trương trong kỳ	32		1	31	32		1	31			31	1	
c	Số dự án có quyết định chủ trương trong kỳ	32		1	31	32		1	31			31	1	
2	Quyết định đầu tư													
a	Số dự án có kế hoạch lập BCNCKT trong kỳ	3			3							3		
b	Số dự án được thẩm định trong kỳ	3			3							3		
c	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ	3			3							3		
II	Thực hiện đầu tư													
1	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ	73			73							5	11	57
a	Số dự án chuyển tiếp	50			50							1	5	44
b	Số dự án khởi công mới trong kỳ	32			32							13	6	13
2	Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ													
3	Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN thực hiện)													
4	Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ													
5	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ													
a	Không phù hợp với quy hoạch													
b	Phê duyệt không đúng thẩm quyền													
c	Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án													

TT	Nội dung	Tổng cộng các dự án sử dụng vốn nhà nước				Phân theo nguồn vốn									
						Dự án đầu tư công				TP CP	ODA	NS ĐP	Vốn ĐTC khác	DA SD vốn NN ngoài vốn ĐTC	
		Dự án sử dụng NSTW				Tổng số	A	B	C						
		Tổng số	A	B	C					7	8	9	10	11	12
6	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành)	46			46	14			14				10		22
7	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)	46			46	14			14				10		22
a	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện	580,850			580,850				121,862				140,369		318,619
b	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định	805,625			805,625				367,799				406,126		31,700
8	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ	2			2								2		
a	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư														
b	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng	2			2								2		
c	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu														
d	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời														
d	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác														
9	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ														
a	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư	5			5									1	4
b	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư	5			5									1	4
c	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư														
d	Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác														
10	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau														
11	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ														
a	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ	146			146								146		
-	Chỉ định thầu	100			100								100		
-	Đấu thầu hạn chế														
-	Đấu thầu rộng rãi	9			9								9		

Phụ biểu 04**KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022**

STT	Tên công trình	Địa điểm
1	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo
2	Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khổi Đoàn Kết	TT Tuần Giáo
3	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên	TT Tuần Giáo
4	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo
5	Đường từ bản Hồng Lược xã Nà Sáy – bản Co Đưa xã Mường Khong	Xã Nà Sáy + xã Mường Khong
6	Nâng cấp cầu khổi Đồng Tâm + Mặt đường khổi Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo	TT Tuần Giáo
7	Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa	Xã Quài Nưa
8	Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng	Xã Nà Tòng
9	Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sào	Xã Quài Cang
10	Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình	Xã Tỏa Tình
11	Cổng chào huyện Tuần Giáo	Xã Quài Tở
12	Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ)	Xã Quài Tở
13	Đường nội bản Nậm đin + Háng Khúa xã Phình Sáng	Xã Phình Sáng
14	Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP	TT Tuần Giáo

Phụ biểu số 06
Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư công đồng
huyện Tuần Giáo năm 2021

Nội dung	Tổng số dự án	Trong đó			Ghi chú
		Dự án sử dụng vốn và công sức cộng đồng; vốn ngân sách cấp xã; vốn tài trợ trực tiếp cho xã	Dự án đầu tư công; dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án theo hình thức PPP	Dự án sử dụng vốn khác	
1. Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn	19	19			
2. Tổng số dự án công đồng giám sát	19	19			
Đúng quy định	18	18			
Có vi phạm	1	1			
Chưa xác định được					

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2021

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn (ghi rõ các nguồn vốn, nếu nguồn kết hợp cần ghi rõ tỷ lệ % theo từng nguồn vốn)	Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/2021 (tỷ đồng)	Lũy kế giải ngân đến 31/12/2021 (tỷ đồng)	Kế hoạch vốn năm 2022 (tỷ đồng)	Tình hình thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư
I	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương		107,5		24,4	17,5	22,2	
1	Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo	UBND huyện	4,5	CĐNSĐP	2,7	2,5	1,5	
2	Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khổi Đoàn Kết	UBND huyện	40,0	CĐNSĐP	4,6	4,4	8,7	
3	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên	UBND huyện	18,0	CĐNSĐP	4,6	4,5	4,5	
4	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo	UBND huyện	33,0	CĐNSĐP	4,5	4,0	6,5	
5	Đường từ bản Hồng Lự xã Nà Sáy – bản Co Đưa xã Mường Khong	UBND huyện	12,0	CĐNSĐP	8,0	2,1	1,0	
II	Nguồn dự phòng NSTW		35,8		30,8	30,0		
1	Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo	Ban QLDA CCT	14,9	Dự phòng NSTW	13,5	13,0		
2	Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo	Ban QLDA CCT	14,9	Dự phòng NSTW	12,3	12,0		
3	Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo	Ban QLDA CCT	6,0	Dự phòng NSTW	5,1	5,0		
III	Nguồn vốn đấu giá QSD đất		47,5		22,0	20,4		
1	Đường từ Sân vận động - huyện đội - QL6 và trận địa phòng không	Ban QLDA CCT	5,1	Đấu giá QSD đất	5,1	4,8		

3	Nâng cấp via hệ khối Trường Xuân	Ban QLDA CCT	9,5	Đầu giá QSD đất	0,2	0,2		
4	Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang	Ban QLDA CCT	5,6	Đầu giá QSD đất	9,0	9,0		
5	Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông	Ban QLDA CCT	5,0	Đầu giá QSD đất	3,4	3,2		
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đầu giá QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông	Ban QLDA CCT	10,7	Đầu giá QSD đất	4,4	3,3		
7	Via hệ khối Tân Thủy	Ban QLDA CCT	6,6	Đầu giá QSD đất	5,0	3,8		
8	Via hệ khối Tân Tiến - Thắng Lợi	Ban QLDA CCT	5,0	Đầu giá QSD đất	6,5	6,4		
	UBND Thị Trấn Tuần Giáo		8,1		7,5	5,8		
1	Đường các bản Nong Tấu, Chiềng Khoang	UBND thị trấn	3,4	Đầu giá QSD đất	3,1	2,4		
2	Đường khối Thắng Lợi	UBND thị trấn	3,7	Đầu giá QSD đất	3,5	2,5		
3	Đường vào bản lập	UBND thị trấn	1,0	Đầu giá QSD đất	1,0	1,0		
	UBND xã Mùn chung		0,9		1,0	1,0		
1	Đường bê tông vào nhà văn hóa bản Bó lếch	UBND xã Mùn Chung	0,9	Đầu giá QSD đất	0,1	0,1		
	UBND xã Pú Nhung		0,2		0,1	0,1		
1	Cải tạo, sửa chữa đường từ ngã ba phiêng pi ngã rẽ đi Tênh lá	UBND xã Pú Nhung	0,2	Đầu giá QSD đất	0,2	0,2		
	UBND xã Quài Tở		4,5		8,2	7,5		
1	Nhà văn hóa bản Chằng	UBND xã Quài Tở	1,0	Đầu giá QSD đất	4,6	4,2		
2	Nhà văn hóa bản Đứa	UBND xã Quài Tở	0,7	Đầu giá QSD đất	1,1	1,0		
3	Nhà văn hóa bản Ngúa	UBND xã Quài Tở	0,9	Đầu giá QSD đất	0,7	0,6		
3	Nhà văn hóa bản Có	UBND xã Quài Tở	1,0	Đầu giá QSD đất	0,9	0,9		
4	Nâng cấp đường nội bản Ến	UBND xã Quài Tở	1,0	Đầu giá QSD đất	1,0	0,9		
	Ban QLDA các công trình huyện		5,0		4,8	2,0		
1	Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường tránh QL279)	Ban QLDA CCT	5,0	Đầu giá QSD đất	4,8	2,0		
IV	Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới		93,4	NTM	84,1	84,0		

*	Ban QLDA các công trình		76,5	NTM	68,5	68,5		
1	Đường QL6 - bản Nùm - bản Hóc	Ban QLDA CCT	7,0	NTM	5,9	5,9		
2	Nhà văn hoá thể thao xã Phình Sáng	Ban QLDA CCT	2,8	NTM	2,2	2,2		
3	Đường QL6 - bản Cong xã Quài Cang	Ban QLDA CCT	3,9	NTM	2,6	2,6		
4	Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã Nà Sáy	Ban QLDA CCT	5,7	NTM	5,4	5,3		
5	Đường TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi	Ban QLDA CCT	10,5	NTM	8,7	8,7		
6	Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thùỵ điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi	Ban QLDA CCT	14,1	NTM	13,9	13,9		
7	Đường vào bản Khúa Trá và bản Phiêng Hoa xã Phình Sáng	Ban QLDA CCT	6,0	NTM	5,4	5,4		
8	Nâng cấp đường từ TT xã Tênh phông đến ngã ba Há Dừa (giai đoạn 1)	Ban QLDA CCT	9,5	NTM	9,3	9,3		
9	Đường QL6 - bản Co Sán, xã Mùn Chung	Ban QLDA CCT	9,6	NTM	8,7	8,7		
10	Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang	Ban QLDA CCT	7,4	NTM	6,5	6,5		
*	Xã làm chủ đầu tư		16,9	NTM	15,6	15,5		
1	Nhà văn hóa xã Tênh Phông	UBND xã Tênh ph	2,0	NTM	1,9	1,9		
2	Nhà văn hoá xã Mường Mùn	UBND xã Mường	2,1	NTM	1,8	1,8		
3	Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 1 + 2 + 3 (2 nhà)	UBND xã Mường	2,3	NTM	2,0	2,0		
4	Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường Thín	UBND xã Mường	1,2	NTM	1,1	1,1		
5	Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín	UBND xã Mường	1,4	NTM	1,1	1,1		
6	Nhà văn hóa xã Quài Cang	UBND xã Quài Ca	1,9	NTM	1,8	1,8		
7	Nhà văn hóa xã Chiềng Đông	UBND xã Chiềng	2,1	NTM	2,0	2,0		
8	Nhà văn hóa xã Mường Khong	UBND xã Mường	2,3	NTM	2,0	2,0		
9	Đường BT nội bản Noong Luông	UBND xã Rạng Đ	1,8	NTM	1,7	1,7		
V	Chương trình giảm nghèo bền vững		67,7		37,9	37,8		
*	Chương trình giảm nghèo bền vững 275 và 30a (Vốn trong nước)		59,9		31,4	31,3		
V.1	Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg		47,9	CT 275	26,5	26,4		
1	Nâng cấp đường QL6- bản Lòng (giai đoạn 2)	Ban QLDA CCT	11,5	CT 275	7,0	7,0		

2	Sửa chữa đường Mường Khong - Hua Sát xã Mường Khong	Ban QLDA CCT	15,0	CT 275	10,0	10,0		
3	Đường từ bản Hua Múc 1 đến trụ sở tạm xã Pú Xi	Ban QLDA CCT	11,1	CT 275	5,1	5,1		
4	Đường từ bản Co Đũa - TT xã Mường Khong	Ban QLDA CCT	7,5	CT 275	1,9	1,9		
5	Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua Sa A huyện Tuần Giáo	Ban QLDA CCT	2,8	CT 275	2,5	2,4		
V.2	Chương trình 30a		12,0	30a	4,9	4,9		
1	Đường Trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á	Ban QLDA CCT	12,0	30a	4,9	4,9		
V.3	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 135 vốn nước ngoài)		7,8	CT 135	6,6	6,5		
-	Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản Nong Tóng xã Nà Tông	Ban QLDA CCT	5,2	CT 135	4,4	4,4		
-	Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sang	Ban QLDA CCT	1,6	CT 135	1,3	1,3		
	Xã làm chủ đầu tư (UBND xã Quài Cang)		1,1	CT 135	0,9	0,8		
-	Đường bản Hán xã Quài Cang	UBND xã Quài Ca	1,1	CT 135	0,9	0,8		

