

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình phân bổ, giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2020 đến 30/9/2020 và dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2021

Thực hiện Văn bản số 6602/BKHĐT-TH ngày 06/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 2992/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc báo cáo tình hình giải ngân đến ngày 30/9/2020.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân đến ngày 30/9/2020 và dự ước giải ngân đến ngày 31/01/2021 vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang năm 2020) trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

1. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020 và dự kiến giải ngân đến ngày 31/01/2021)

1.1. Tình hình phân bổ, giao vốn.

Tổng kế hoạch vốn giao 162.825 triệu đồng,

Trong đó:

- Kế hoạch vốn giao trong năm 2020 là 140.440 triệu đồng.
- Vốn kéo dài các năm trước sang năm 2020 là 22.385 triệu đồng

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

1.2. Tình hình phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2020.

- Tổng Kế hoạch vốn giao 162.825 triệu đồng
- Giải ngân 115.446/162.825 triệu đồng đạt 70,9% KH vốn giao.

1.2.1. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng giá trị thanh toán, giải ngân 95.263/139.465 triệu đồng đạt 68,31% KH vốn giao.

Trong đó:

- Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới,
 - + Kế hoạch vốn giao 70.190 triệu đồng,
 - + Giải ngân 49.158/70.190 đạt 70,04% KH vốn giao,
- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo CT 135:
 - + Kế hoạch vốn giao 25.439 triệu đồng,
 - + Giải ngân 17.322/25.439 đạt 68,09% KH vốn giao,
- Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg:

- + Kế hoạch vốn giao 43.837 triệu đồng,

+ Giải ngân 28.783/43.837 đạt 65,66% KH vốn giao,
(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

1.2.2. Nguồn vốn Cân đối NSDP:

+ Kế hoạch vốn giao 18.780 triệu đồng,
+ Giải ngân 16.200/18.780 đạt 86,26% KH vốn giao,
(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

1.2.2. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết:

+ Kế hoạch vốn giao 4.580 triệu đồng,
+ Giải ngân 3.983/4.580 đạt 86,96% KH vốn giao,
(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo)

1.3. Thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020:

- Ước giải ngân đến 31/12/2020 là 162.752/162.825 đạt 99,95% KH giao,
- Dự kiến đến 31/01/2021 giải ngân 162.825/162.825 đạt 100% KH giao.
(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo)

1.4. Kế hoạch điều chỉnh vốn năm 2020 (huyện Tuần Giáo đã có Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gửi Sở Kế hoạch & ĐT).

1.4.1. Nguồn vốn Cân đối NSDP.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 02 công trình do hết nhu cầu vốn, số tiền 99,0 triệu đồng;
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 03 công trình còn thiếu vốn, số tiền 99,0 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu số 03 kèm theo)

1.4.2. Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 10 công trình do hết nhu cầu vốn, số tiền 2.048,5 triệu đồng;
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 01 công trình còn thiếu vốn, số tiền 3.469,5 triệu đồng, (Trong đó: 1.421 triệu đồng do huyện Mường Chà trả lại cho huyện Tuần Giáo).

Lý do:

+ 10 công trình thực hiện theo nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg: Hết nhiệm vụ chi số tiền 2.048,5 triệu đồng và số tiền 1.421 triệu đồng do huyện Mường Chà trả lại cho huyện Tuần Giáo chưa giao kế hoạch vốn. Tổng số tiền điều chỉnh: 3.469,5 triệu đồng.

+ Bổ sung kế hoạch vốn cho công trình **Nâng cấp đường bản Hồng Lục - Trung tâm xã Mường Khong**

Công trình Nâng cấp đường bản Hồng Lục - Trung tâm xã Mường Khong là tuyến đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong được giao kế hoạch tại Quyết

định số 716/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020, tổng mức đầu tư 7.500 triệu đồng, số tiền đã giao năm 2020: 1061 triệu đồng trong đó vốn chương trình 275 là 367 triệu đồng, lồng ghép ngân sách huyện là 694 triệu đồng).

Hiện tại công trình đã thực hiện xong công tác lập BCKTKT, đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến đến 30/10 thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư, đến tháng 12/2020 triển khai thực hiện thi công công trình.

Dự kiến giải ngân đến 31/12/2020 là 3.000 triệu đồng và đến 31/01/2021 là 3.836,5 triệu đồng (100% KH vốn chương trình 275 sau điều chỉnh)

(Chi tiết như biểu số 04 kèm theo)

2. Khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công 2020 và các giải pháp đã triển khai.

2.1. Khó khăn, vướng mắc.

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 19 của Chính phủ, vì vậy các nhà thầu tư vấn, xây dựng quá trình triển khai thực hiện bị gián đoạn và chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

- Việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2019, các Thông tư 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hướng dẫn Nghị định 68 chậm ban hành và đến khi có hiệu lực ngày 15/02/2020 nhưng trên địa bàn tỉnh chưa ban hành giá nhân công để áp dụng thực hiện điều chỉnh giá gói thầu (Ngày 09/4/2020 Sở xây dựng ban hành Quyết định số 420/QĐ-SXD Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh) dẫn đến việc điều chỉnh giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp chậm. Khi ký hợp đồng và triển khai thi công đúng vào đầu mùa mưa nên khối lượng xây dựng và giải ngân chưa cao.

- Một số dự án sau khi cập nhật lại giá gói thầu xây lắp bị giảm, không sử dụng đến chi phí dự phòng nên không sử dụng hết số KH vốn đã giao, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư, Phòng TC-KH rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung KH vốn cho các dự án (chuyển từ dự án dư thừa vốn sang dự án thiếu vốn) đảm bảo đến cuối năm 2020 giải ngân 100% KH vốn.

- Các dự án thuộc chương trình MTQG không có chi phí đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mặc dù UBND huyện đã tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đã vận động bà con hiến đất xây dựng công trình, tuy nhiên do diện tích thu hồi lớn và tập trung ở một số hộ gia đình nên phải tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền vận động dẫn đến thời gian kéo dài hơn thời gian dự kiến. Đến nay 100% các công trình MTQG đã đảm bảo có mặt bằng sạch để xây dựng dự án.

- Thời tiết diễn biến bất thường, mùa mưa kéo dài hơn so với hàng năm nên việc thi công chậm so với kế hoạch đề ra ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân.

2.2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Phát huy tinh thần đại đoàn kết, chủ động đề huy động các Ban ngành, đoàn thể và các Tổ chức chính trị, xã hội tham gia đặc biệt là đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Thường xuyên tích cực tuyên truyền kết hợp vận động nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau về Chủ chương đường lối của Đảng và Chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân tham gia, ủng hộ hiến đất tạo mặt bằng sạch. Đến nay 100% các công trình MTQG đã đảm bảo có mặt bằng sạch để xây dựng dự án.

- UBND huyện yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư báo cáo số liệu giải ngân hàng tháng, hàng quý và báo cáo theo yêu cầu đột xuất để đưa ra giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn.

- Giao Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các Nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đối với các nhà thầu, đặc biệt là đối với các công trình chậm tiến độ trong thời gian mùa khô các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật lực và thiết bị hoàn thành tiến độ đề ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang), UBND huyện Tuần Giáo báo cáo sở UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, tổng hợp và cho phép điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức