

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Thực hiện Văn bản số 517/UBND-TH ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Điện Biên; Văn bản số 958/BKHĐT-TH ngày 23/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2020

- Tổng kế hoạch vốn năm 2020 (gồm cả vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 và vốn giao năm 2020): 134.637 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 140.853,6 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 126.965 triệu đồng, đạt 94,3% kế hoạch vốn giao.

Trong đó:

1. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới

- Tổng kế hoạch vốn năm 2020 (gồm cả vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 và vốn giao năm 2020): 71.304,6 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 71.357,9 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 68.174,2 triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch vốn giao.

2. Vốn Chương trình MTQG giảm nghèo thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-TTg

- Tổng kế hoạch vốn năm 2020 (gồm cả vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 và vốn giao năm 2020): 38.267,6 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 43.688 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 35.433,4 triệu đồng, đạt 92,6% kế hoạch vốn giao.

3. Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 135)

- Tổng kế hoạch vốn năm 2020 (gồm cả vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 và vốn giao năm 2020): 25.064,7 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 25.807,8 triệu đồng;

- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 23.357,3 triệu đồng, đạt 93,2% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết như biểu số 01 kèm theo).

II. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn NSDP năm 2020

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2020: 19.080 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 24.688,6 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 18.139,8 triệu đồng, đạt 95,1% kế hoạch vốn giao.

2. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2020: 6.660 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 4.778,6 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 6.368,2 triệu đồng, đạt 95,6% kế hoạch vốn giao.

3. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (CT 30a)

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2020: 5.415 triệu đồng;
- Giá trị khối lượng thực hiện: 5.415 triệu đồng;
- Tổng giá trị thanh toán, giải ngân năm 2020: 4.648 triệu đồng, đạt 85,8% kế hoạch vốn giao.

(Chi tiết như biểu số 02 kèm theo).

III. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và các giải pháp xử lý:

1. Tồn tại, hạn chế

- Một số nhà thầu tư vấn, xây dựng quá trình triển khai thực hiện bị gián đoạn và chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

- Việc điều chỉnh giá gói thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp chậm. Khi ký hợp đồng và triển khai thi công đúng vào đầu mùa mưa nên khối lượng xây dựng và giải ngân chưa cao.

- Một số dự án sau khi cập nhật lại giá gói thầu xây lắp bị giảm, không sử dụng đến chi phí dự phòng nên không sử dụng hết số KH vốn đã giao.

- Một số công trình vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, không có mặt bằng thi công.

2. Nguyên nhân giải ngân đầu tư công năm 2020 của một số dự án còn chậm, do:

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 19 của Chính phủ.

- Việc triển khai thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2019, các Thông tư 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hướng dẫn Nghị định 68 chậm ban hành và đến khi có hiệu lực ngày 15/02/2020 nhưng trên địa bàn tỉnh chưa ban hành giá nhân công để áp dụng thực hiện điều chỉnh giá gói thầu (Ngày 09/4/2020 Sở xây dựng ban hành Quyết định số 420/QĐ-SXD Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh).

- Các dự án thuộc chương trình MTQG không có chi phí đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, mặc dù UBND huyện đã tích cực chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đã vận động bà con hiến đất xây dựng công trình, tuy nhiên do diện tích thu hồi lớn và tập trung ở một số hộ gia đình nên phải tổ chức nhiều cuộc họp tuyên truyền vận động dẫn đến thời gian kéo dài hơn thời gian dự kiến.

3. Các giải pháp xử lý:

- Yêu cầu các Chủ đầu tư định kỳ báo cáo số liệu giải ngân hàng tháng, hàng quý và báo cáo đột xuất để đưa ra giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Giao Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đối với các nhà thầu, đặc biệt đối với các công trình chậm tiến độ trong thời gian mùa khô các đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật lực và thiết bị hoàn thành tiến độ đề ra.

- Phát huy tinh thần đại đoàn kết, chủ động đề huy động các ban, ngành, đoàn thể và các Tổ chức chính trị, xã hội tham gia, đặc biệt là khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tích cực tuyên truyền, kết hợp vận động nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân tham gia ủng hộ, hiến đất tạo mặt bằng sạch để thi công.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN