

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021
trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện Văn bản số 2845/UBND-TH ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo với nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay sau khi nhận được Văn bản số 2845/UBND-TH ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Văn bản số 1450/UBND-TCKH ngày 01/9/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, thời hạn thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện.

2. Kế hoạch vốn giao và tình hình giải ngân đến 31/7/2021

- Kế hoạch vốn giao: 57.191.997.100 đồng
- Giải ngân: 2.590.416.000 đồng, Đạt 4,53% Kế hoạch vốn giao, trong đó:
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 590.416.000 đồng/34.957.997.100 đồng, đạt 1,69% kế hoạch vốn giao;
 - + Thanh toán vốn kế hoạch năm là 2.000.000.000 đồng/22.234.000.000 đồng, đạt 9,0% kế hoạch vốn giao. Trong đó vốn kế hoạch năm để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg chưa giải ngân.

3. Nguyên nhân chậm giải ngân

3.1. Vốn kéo dài thuộc các chương trình Mục tiêu Quốc gia (Chương trình 275, Chương trình 135, Xây dựng nông thôn mới)

Các công trình đã hoàn thành các nhiệm vụ chi xây lắp, tư vấn, chi khác... từ cuối năm 2020. Phần vốn kéo dài còn lại thực hiện nhiệm vụ chi quản lý dự án và quyết toán công trình. Nguyên nhân giải ngân chậm là do các công trình đang trong quá trình trình hồ sơ quyết toán, đối chiếu kho bạc và do chậm quyết toán chi phí Ban Quản lý dự án.

3.2. Vốn dự phòng ngân sách TW (03 công trình KCM)

Thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, do giảm tổng mức đầu tư 01 dự án, bổ sung thêm 01 dự án đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư. Đơn vị tư vấn chưa

đáp ứng kịp thời hồ sơ dự án sau khi có ý kiến thẩm tra, thẩm định. Cán bộ kỹ thuật trước khi tiếp nhận các dự án chưa tích cực đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ dự án để kịp thời trình duyệt.

3.3. *Vốn CDNS địa phương do huyện quản lý*

Thời gian chuẩn bị đầu tư của các công trình khởi công mới năm 2021 kéo dài do chủ yếu các công trình khởi công mới có tổng mức đầu tư lớn thực hiện quy trình 2 bước: Trong quá trình thực hiện trước khi phê duyệt phải thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối đường giao thông với đường quốc lộ, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ (Công trình nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Tuần Giáo) để giảm thiểu kinh phí đền bù GPMB và phải đáp ứng được mục tiêu, hiệu quả đầu tư, phải thống nhất phương án di chuyển đường điện 22Kv, lựa chọn, thỏa thuận phương án cấp điện, nước đảm bảo tính khả thi... Công trình 2 bước nên thời gian kéo dài do quy trình phải thực hiện lấy ý kiến các sở ngành, thẩm tra, thẩm định 2 bước. Đơn vị tư vấn chưa đáp ứng kịp thời hồ sơ dự án sau khi có ý kiến thẩm tra, thẩm định. Cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án chưa tích cực đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ dự án để kịp thời trình duyệt.

3.4. *Vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg)*

Hiện tại Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cấp huyện và cấp xã đang gấp rút thực hiện việc mở mã dự án công trình, nhập dự toán, rút tạm ứng kinh phí để tạm ứng cho các hộ gia đình tổ chức thực hiện và cam kết thời gian thực hiện với ban chỉ đạo, ban chỉ đạo lên kế hoạch tổ chức các đợt nghiệm thu ngay sau khi các hộ gia đình tổ chức thực hiện xong.

4. Kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng giải ngân đạt thấp

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban quản lý dự án các công trình: Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách tổ kế hoạch – Kỹ thuật, Kế toán trưởng, tổ trưởng tổ kế hoạch – Kỹ thuật, tổ trưởng tổ hành chính – kế toán, các cán bộ kỹ thuật phụ trách dự án.

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND các xã: Ta Ma, Nà Tông, Mùn Chung, Pú Nhung, Quài Nưa, Tỏa Tình, Chiềng Sinh, Nà Sáy, Mường Thín, Quài Cang, Chiềng Đông, Mường Khong, Rạng Đông, Mường Mùn, Quài Tở, Thị trấn Tuần Giáo.

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với phòng Tài chính – Kế hoạch: Phó Trưởng phòng phụ trách phòng, Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách các xã, chuyên quản các xã, thị trấn.

5. Kế hoạch, giải pháp khắc phục

5.1. *Đối với Ban Quản lý dự án các công trình*

- Tận dụng mọi thời gian kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để giải quyết các nội dung tồn tại nhất là hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt, Lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, giải ngân, công tác phối hợp hỗ trợ giữa tổ giám sát – quản lý dự án, tổ kế hoạch – kỹ thuật, tư vấn - đấu thầu phải thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cao, kiểm tra kết quả từng ngày, trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc phải báo cáo ngay lãnh đạo để kịp thời tháo gỡ. Phối hợp tốt với các bên liên quan để sớm kết thúc công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà thầu. giải ngân ngay khi dự án đủ điều kiện giải ngân ...

- Các dự án khởi công mới năm 2021 chậm nhất ngày 25/9/2021 phải hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn song nhà thầu xây lắp, thực hiện giải ngân ngay các chi phí khi đủ điều kiện giải ngân theo quy định hiện hành.

- Đối với nguồn vốn kéo dài phải thực hiện đối chiếu song với kho bạc, trình quyết toán trước 20/9, đồng thời giải ngân chi phí quản lý dự án và chi phí quyết toán công trình đảm bảo đạt 100% nhu cầu vốn cần để kết thúc dự án, đối với phần kinh phí thừa không sử dụng đề nghị cấp trên thu hồi.

5.2. Đối với UBND các xã, thị trấn: có 16 xã, thị trấn được giao vốn đầu tư, với tổng số tiền là 4.880.000.000 đồng để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cấp huyện đã chỉ đạo, đôn đốc ban chỉ đạo cấp xã khẩn trương tạm ứng kinh phí, tổ chức nghiệm thu cho các hộ gia đình đã hoàn thiện việc sửa chữa (hoặc xây mới), vận động các hộ chưa thực hiện có kế hoạch thực hiện ngay khi nhà nước hỗ trợ kinh phí và cam kết việc sửa chữa (hoặc xây mới) trong quý 3 năm 2021 và chậm nhất trước ngày 30/11/2021 hoàn thành 95% tiến độ thực hiện và giải ngân.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên (b/c);
- Phòng TCKH, Ban QLDACCT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức