

HĐND HUYỆN TUẦN GIÁO
BAN KINH TẾ-XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 09 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng hợp thẩm tra tình hình thực hiện
kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 851/KH-UBND ngày 15/11/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024. Qua giám sát thực tế và qua báo cáo phối hợp thẩm tra của các Ban HĐND huyện¹, Ban KT-XH tổng hợp báo cáo kết quả thẩm tra với những nội dung như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Kết quả đạt được.

Năm 2023 là năm có nhiều dự án khởi công mới sau khi đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, cũng là năm huyện Tuần Giáo được giao vốn đầu tư công lớn, cùng với vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang. Tuy còn một số khó khăn, vướng mắc nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao đồng bộ của UBND huyện và sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư, kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã đạt được một số kết quả tích cực.

- UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách, Luật đầu tư công, các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh², Nghị quyết của HĐND huyện Tuần Giáo³.

1 Báo cáo số 32/BC-BPC ngày 06/12/2023 của Ban Pháp chế và báo cáo số 28/BC-BDT ngày 07/12/2023 của Ban dân tộc, HĐND huyện phối hợp thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024.

2 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NS nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc thông qua kế hoạch vốn NS trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ sung thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Điện Biên; Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 phân bổ sung thực hiện 3 Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tỉnh Điện Biên;

- Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, kế hoạch vốn NSTW năm 2023 và điều chỉnh vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.

3 - Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023, huyện Tuần Giáo;

- UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư; việc lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo các bước đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

- Việc chủ động thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn nguồn NSDP (do huyện quản lý) và thông báo kế hoạch vốn các nguồn NSDP (do tỉnh quản lý), Ngân sách Trung ương TW, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia để các chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm.

- Đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành còn thiếu vốn, các dự án phải thực hiện hoàn thành trong năm 2023 và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án.

- Thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, xử lý phát sinh vướng mắc kịp thời có các giải pháp hiệu quả, phù hợp⁴.

- Công tác giải ngân thanh toán các nguồn vốn được kiểm soát theo đúng chế độ, chính sách, đơn giá và theo tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện tốt quy định thanh toán các khoản tạm ứng và quyết toán các dự án hoàn thành.

Kết quả cụ thể:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (*bao gồm cả vốn kéo dài năm 2022 chuyển sang*) là **259.603,4** triệu đồng, trong đó:

* **Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023:** 229.014,4 triệu đồng, trong đó:

- ***Nguồn cân đối Ngân sách địa phương:*** 25.909,8 triệu đồng

+ Nguồn cân đối Ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) là 2.541,8 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 01 dự án; trả nợ sau quyết toán 01 dự án.

+ Nguồn cân đối Ngân sách địa phương (do huyện quản lý) là 23.368 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 04 dự án.

- ***Nguồn ngân sách trung ương:*** 44.685,3 triệu đồng bố trí tiếp chi cho 02 dự án; khởi công mới 01 dự án.

- ***Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia:*** 139.670 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 104.670 triệu đồng, bố trí vốn để khởi công mới 23 dự án.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, trên địa bàn huyện Tuần Giáo;

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

⁴ Các công trình, dự án trọng điểm của huyện như: Trung tâm văn hóa huyện; Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong; Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tông; Đường từ ngãm Chiềng An đến khóm Đoàn Kết, Nâng cấp đường QL6 – TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng – Phàng Cù, huyện Tuần Giáo; Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lệnh, xã Phình Sáng; Trường THCS thị trấn Tuần Giáo; Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo... được quan tâm, chỉ đạo sát sao, công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện triển khai thường xuyên, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 35.000 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 03 dự án; khởi công mới 01 dự án.

- **Nguồn thu tiền sử dụng đất:** 18.749,3 triệu đồng

+ Bố trí tiếp chi cho 13 dự án, với tổng số tiền là 16.049,3 triệu đồng.

+ Phân bổ cho UBND thị trấn Tuần Giáo với số tiền là 2.700 triệu đồng.

*** Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023:**

Tổng giá trị giải ngân đến 31/10/2023 là: 136.243,4 triệu đồng, đạt 59,5% kế hoạch vốn giao.

Ước giá trị giải ngân đến 31/12/2023 là 224.575,7 triệu đồng, đạt 98,1% kế hoạch vốn giao.

*** Tình hình giải ngân kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023**

Tổng giá trị giải ngân đến 31/10/2023 là: 16.613,8 triệu đồng, đạt 54,3% kế hoạch vốn giao.

Ước giá trị giải ngân đến 31/12/2023 là: 28.864,1 triệu đồng, đạt 94,4% kế hoạch vốn giao.

2. Hạn chế

- Một số chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng còn chậm.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án có quy mô lớn mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ triệt để, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án⁵.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn đầu năm còn thấp, việc giải ngân số vốn còn lại dồn đến giai đoạn cuối năm gây áp lực lớn lên bộ máy quản lý điều hành và chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế xã hội từ giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn đầu năm.

II. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với mục tiêu, định hướng đầu tư công năm 2024; nhất trí với nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2024 như trong báo cáo do UBND huyện trình.

Đề nghị HĐND huyện thông qua dự kiến phương án phân bổ hoạch vốn đầu tư công năm 2024, như sau:

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 309.038 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn Cân đối ngân sách địa phương

- **Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (tính quản lý)**

⁵ Các công trình: Trung tâm GDNN và Giáo dục thường xuyên, Trường THCS thị trấn Tuần Giáo; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo, Đường từ ngầm tràn Chiềng An đến khối Đoàn Kết...

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 10.500 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 01 dự án; khởi công mới 01 dự án.

- Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý)

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 24.045 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 03 dự án; khởi công mới 02 dự án.

2. Nguồn Ngân sách Trung ương

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 25.563 triệu đồng, bố trí tiếp chi cho 03 dự án.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia: 236.330 triệu đồng. phân bổ cho 03 chương trình như sau:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 119.519 triệu đồng, bố trí tiếp chi 23 dự án, khởi công mới 17 dự án.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 91.811 triệu đồng, bố trí tiếp chi 04 dự án, khởi công mới 03 dự án, chuẩn bị đầu tư 01 dự án.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 25.000 triệu đồng, bố trí vốn để khởi công mới 06 dự án.

4. Nguồn thu tiền sử dụng đất

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 là 12.600 triệu đồng. Trong đó:

+ Bố trí tiếp chi cho 04 dự án; khởi công mới 05 dự án, chuẩn bị đầu tư 03 dự án, với tổng số tiền là 10.080 triệu đồng.

+ Phân bổ cho UBND thị trấn Tuần Giáo với số tiền là 2.520 triệu đồng.

III. Về giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Ban KTXH nhất trí với các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và đề nghị UBND huyện áp dụng đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt hoạch đầu tư công 2024 trên địa bàn huyện:

+ Thực hiện đấu thầu đảm bảo theo đúng lộ trình, áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp với tính chất dự án, đúng quy định pháp luật, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức Hợp đồng phù hợp theo quy định.

+ Chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

+ Tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án.

+ Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán khi đã có khối lượng hoàn thành, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, hồ sơ; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ban KT-XH trình HĐND huyện, khóa XXI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Quang Văn Cương