

Số: 86/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022
và dự kiến kế hoạch năm 2023

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Báo cáo số 914/KH-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. Qua thẩm tra, Ban KT-XH, HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và có ý kiến như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đảm bảo đúng theo quy định của Luật ngân sách, Luật đầu tư công, các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh¹, Nghị quyết của HĐND huyện Tuần Giáo².

UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư; lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo các bước đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Giải ngân thanh toán các nguồn vốn được kiểm soát theo chế độ, chính sách, đơn giá và theo tiến độ thực hiện dự án. Thực hiện tốt quy định thanh toán các khoản tạm ứng và quyết toán các dự án hoàn thành.

* Tuy nhiên, một số chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

¹ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên; số 88/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2022 về việc điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; số 105/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Điện Biên và Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên..

² Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của HĐND huyện Tuần Giáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực, nhưng một số dự án vẫn còn chậm tiến độ³.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng kế hoạch vốn năm 2022: 170.415,5 triệu đồng, trong đó:
 - + Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý) là: 20.850,4 triệu đồng.
 - + Vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) là: 22.234 triệu đồng.
 - + Vốn NSTW là 20.006 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là: 1.221,1 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là: 57.689 triệu đồng.
 - + Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 28.336 triệu đồng.
 - + Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là: 20.079 triệu đồng.
- Tình hình giải ngân:
 - + Tổng giá trị giải ngân đến 31/12/2022 ước đạt: 127.596,7 triệu đồng, đạt 74,9% kế hoạch vốn giao.
 - + Ước giá trị giải ngân đến 31/01/2023 đạt: 128.346,6 triệu đồng, đạt 75,3% kế hoạch vốn giao.

II. Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và kéo dài vốn sang năm 2023

Ban KTXH nhất trí với đề xuất của UBND huyện về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và kéo dài vốn sang năm 2023 của 04 công trình, cụ thể:

1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023 của công trình: Trụ sở xã Mường Khong, với số tiền là 4.655 triệu đồng (*Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ*).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

- Kéo dài kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 của công trình: Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo, với số tiền là 20.000 triệu đồng (*Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ*).

- Kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023 của 02 công trình: Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong và Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin, với tổng số tiền là 4.786,8 triệu đồng (*Do năm 2022 không giải ngân hết số vốn đã phân bổ*).

III. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý)

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 12.500 triệu đồng. Cụ thể:

- Tiếp chi cho dự án: Đường trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) - bản Thảm Nặm, huyện Tuần Giáo, với số tiền là 2.500 triệu đồng.

- Khởi công mới dự án: Sân vận động huyện Tuần Giáo, với số tiền là 10.000 triệu đồng.

³ Có 04 công trình chậm tiến độ: Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo, Trung tâm GDNN và Giáo dục thường xuyên, Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo, trường THCS thị trấn Tuần Giáo

2. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý)

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 23.368 triệu đồng, tiếp chi cho 04 dự án.

3. Nguồn vốn Ngân sách trung ương

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 45.012 triệu đồng bố trí cho 03 dự án. Cụ thể:

- Dự án: Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với số tiền là 20.000 triệu đồng.

- Khởi công mới dự án: Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo, với số tiền là 20.000 triệu đồng.

- Dự án: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, với số tiền là 5.012 triệu đồng.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi công mới 24 dự án, với tổng số tiền là 98.375 triệu đồng.

5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Dự án Đường trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) – bản Thảm Nặm, huyện Tuần Giáo: Đề nghị điều chỉnh KH trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 3.900 triệu đồng và bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 là 1.900 triệu đồng.

- Dự án Trụ sở xã Mường Khong: Kéo dài vốn năm 2022 sang năm 2023, với số tiền là 4.655 triệu đồng.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài từ năm 2022 sang) là 77.193,8 triệu đồng. Cụ thể:

- Đề nghị bổ sung KHV trung hạn và KHV năm 2023 cho Công trình Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo với số tiền 1.907 triệu đồng⁴.

- Tiếp chi cho 03 dự án khởi công mới năm 2022 là 59.786,8 triệu đồng, bao gồm các dự án: Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo; Đường liên xã Nà Sáy - Mường Khong; Trường PTDTBT tiểu học Khoong Hin.

- Chuẩn bị đầu tư và khởi công mới 02 dự án năm 2023 là 15.500 triệu đồng, bao gồm các dự án: Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tông; Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi.

7. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2023 là 13.500 triệu đồng. Cụ thể:

- Tiếp chi cho 11 dự án, với số tiền là 10.800 triệu đồng.

⁴ Lý do: Trong cơ cấu nguồn vốn của dự án có sử dụng vốn Chương trình theo Quyết định số 275/QĐ-TTg là 3.837 triệu đồng. Đến nay Quyết định số 275/QĐ-TTg đã kết thúc nên UBND huyện TG đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch trung hạn 2021-2025 và bổ sung KHV năm 2023 cho dự án bằng nguồn GNBV với số tiền là 1.907 triệu đồng

- Giao kế hoạch vốn với số tiền 2.700 triệu đồng cho UBND thị trấn Tuần Giáo để thực hiện trả nợ các dự án từ nguồn đầu giá năm 2021 đã hoàn thành.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

IV. Đề nghị của Ban KT-XH với UBND huyện

- Trong phần báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022: Cần có nội dung đánh giá (*ưu điểm, hạn chế*) về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công: Từ công tác chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý dự án, công tác tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, công tác kiểm tra, giám sát và việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư... để thuận lợi cho Ban KT-XH trong quá trình xây dựng Báo cáo thẩm tra và làm cơ sở cho các Đại biểu dự kỳ họp xem xét, quyết định.

- Về giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Ngay sau khi được được HĐND các cấp giao kế hoạch đầu tư công 2023, đề nghị UBND huyện thực hiện một số giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt hoạch đầu tư công 2023 trên địa bàn huyện:

+ Chủ động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt các dự án chuyển tiếp, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

+ Tăng cường giám sát các nhà thầu thi công, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ dự án.

+ Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán khi đã có khối lượng hoàn thành, đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, hồ sơ; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo số 914/ BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. Ban KT-XH trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Nga