

Số: 51/BC-KTXH

Tuần Giáo, ngày 15 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA**Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đề xuất nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030**

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì phối hợp với các ban HĐND huyện thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đề xuất nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Ban KT-XH tổng hợp báo cáo kết quả thẩm tra với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025**1. Tình hình triển khai và kết quả đạt được.**

UBND huyện đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo đúng theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách, nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện Tuần Giáo.

Công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu. Chủ động thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn nguồn NSDP (do huyện quản lý) và Thông báo kế hoạch vốn các nguồn NSDP (do tỉnh quản lý), Ngân sách Trung ương, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các Chủ đầu tư để có cơ sở triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo, triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công kịp thời, đảm bảo nguyên tắc tập trung, ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành quyết toán, công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm kế hoạch.

Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân thanh toán được chú trọng, quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, xử lý phát sinh vướng mắc kịp thời có các giải pháp hiệu quả, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo theo mục tiêu đã được phê duyệt, góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

*** Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (chưa bao gồm các chương trình MTQG)**

Dự kiến kết quả giải ngân là 388.782,9/390.941,2 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch vốn giao. Chi tiết như sau:

- Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (do tỉnh quản lý): Dự kiến kết quả giải ngân là 42.525,5/42.814,2 triệu đồng, đạt 99,3% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn Cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý): Dự kiến kết quả giải ngân là 124.601/125.336 triệu đồng, đạt 99,4% kế hoạch vốn giao.

- Nguồn Ngân sách trung ương (Vốn trong nước): Dự kiến kết quả giải ngân là 221.656,6/222.791,0 triệu đồng, đạt 99,5% kế hoạch vốn giao.

*** Đối với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia**

- *Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:*

Tổng kế hoạch vốn đã giao là 54.486 triệu đồng; Ước giải ngân đến hết 31/01/2026 là 52.655,6 triệu đồng, đạt 96,6% kế hoạch vốn giao.

- *Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững*

Tổng kế hoạch vốn đã giao là 258.318 triệu đồng; Ước giải ngân đến hết 31/01/2026 là 258.318 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- *Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*

Tổng kế hoạch vốn đã giao là 323.802,1 triệu đồng; Ước giải ngân đến hết 31/01/2026 là 319.301,9 triệu đồng, đạt 98,6% kế hoạch vốn giao

2. Hạn chế

Ban KT-XH nhất trí với đánh giá về những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đã thể hiện trong báo cáo; thống nhất nhận định những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới đó là:

- Một số chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng còn chậm; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn đầu của các năm còn thấp. Việc giải ngân số vốn còn lại dồn đến giai đoạn cuối năm gây áp lực lớn lên bộ máy quản lý điều hành và chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế xã hội từ giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn đầu năm; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án có quy mô lớn mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ triệt để, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Tiến độ thực hiện các dự án của các Chương trình MTQG còn chậm so với kế hoạch đề ra, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của huyện. Phân bổ vốn đầu tư năm 2022 muộn dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa cao, một số dự án phải chuyển nguồn sang năm 2023 và năm 2024 để tiếp tục triển khai thực hiện; Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Việc triển khai thực hiện Chương trình còn khó khăn, lúng túng, đặc biệt việc giải ngân vốn sự nghiệp còn chậm; Vốn tạm ứng chưa thu hồi còn cao.

3. Về các giải pháp cần triển khai thực hiện.

Ban KT-XH nhất trí với 08 giải pháp đã trình bày trong báo cáo, đề nghị trong thời gian tới, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

II. DỰ KIẾN NHU CẦU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM GIAI ĐOẠN 2026-2030

1. Những căn cứ để xây dựng Kế hoạch.

UBND huyện xây dựng dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030; Chỉ thị số 3783/CT-UBND ngày 23/8/2024 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch đã bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030; phù hợp với Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026-2030 của tỉnh; Phương án quy hoạch và tổ chức không gian phát triển KT-XH, kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn huyện Tuần Giáo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030 của huyện; Phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác.

Việc lập dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đã được UBND huyện xây dựng sau khi thực hiện kiểm tra, rà soát thực tế, dự kiến theo từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực cho nhiệm vụ, chương trình, dự án theo thứ tự ưu tiên phù hợp.

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

Ban KT-XH, HĐND huyện nhất trí với dự kiến Kế hoạch do UBND huyện trình. Đề nghị HĐND huyện thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 như sau:

Tổng nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là: 3.623.825 triệu đồng, với tổng số 104 dự án. Cụ thể:

- Vốn Ngân sách địa phương: 257.100 triệu đồng, với tổng số 18 dự án.
- Nguồn Ngân sách Trung ương: 2.407.168 triệu đồng, với tổng số 09 dự án.
- Nguồn Chương trình MTQG: 959.557 triệu đồng, với tổng số 77 dự án.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và đề xuất nhu cầu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Ban KT-XH trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Nga

