

Số: 133/BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## **BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2021**

### **I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN**

Trong năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo không ban hành các văn bản liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền.

### **II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH**

#### **1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch**

Trong 2021, UBND huyện đã lập, thẩm định, phê duyệt và ban hành các văn bản sau:

- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc thành lập tổ kiểm tra rà soát đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch vào trong quy hoạch lâm nghiệp;

- Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Tuần Giáo Về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu: Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 -2030 huyện Tuần Giáo;

- Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (Khu đất ở liền kề OLK 005, 014, 078, 079), huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ;

- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo Về việc xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ chi tiết xây dựng lô đất sử dụng hỗn hợp (HH03) tại khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo thành đất (HC) xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo;

#### **2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định**

Công tác quản lý, thực hiện các quy hoạch năm 2021 nói riêng và cả những năm trước được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Sau khi các quy hoạch được phê duyệt đều được công khai, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng với quy hoạch được duyệt. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra,

giám sát việc thực hiện quy hoạch, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

### **3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết**

Chất lượng quy hoạch chưa cao, quá trình triển khai, thực hiện phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Biện pháp giải quyết: Tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ**

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021 là 84.115,9 triệu đồng.

- Giá trị khối lượng thực hiện là 86.732,7 triệu đồng.

- Giá trị giải ngân là 81.955,4 tỷ đồng (đạt 97,4% KH vốn).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 46.186,5/46.186,5 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.

- Vốn từ nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ năm 2020 là 30.000/30.000 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.

- Vốn kéo dài thuộc nguồn vốn Ngân sách trung ương (Thực hiện Chương trình MTQG XD NTM; Chương trình giảm nghèo bền vững theo QĐ 275/QĐ-TTg) là 5.768,8/7.929,4 triệu đồng, đạt 72,8% KH vốn.

*(Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo)*

- Tình hình nợ XDCB: Không.

- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư: Không.

### **IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG**

#### **1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư**

Trong năm 2021, huyện đã lập chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh 20 dự án và được tỉnh phê duyệt 19 dự án đang tiến hành triển khai thực hiện. UBND huyện đã trình HĐND huyện thẩm định và có nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án.

Thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư chương trình:** Không có

#### **3. Tình hình thực hiện các chương trình**

a) Việc quản lý thực hiện chương trình: Giao cho Ban Quản lý dự án huyện chủ trì quản lý và thực hiện chương trình.

b) Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án thành phần thuộc chương trình: Thực hiện đúng theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương cho từng chương trình cụ thể.

c) Tình hình thực hiện chương trình: Thực hiện đúng tiến độ các chương trình của Chính phủ quy định.

d) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2021 là 84.115,9 triệu đồng.
- Giá trị khối lượng thực hiện là 86.732,7 triệu đồng.
- Giá trị giải ngân là 81.955,4 tỷ đồng (đạt 97,4% KH vốn).

*(Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo)*

## **V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC**

### **1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư**

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư Công, huyện đã thực hiện các bước theo đúng quy định và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các ngành chuyên môn theo từng lĩnh vực thẩm định để trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với những dự án thuộc tỉnh quản lý và các dự án được phân cấp huyện quản lý UBND huyện ban hành văn bản giao cho Ban quản lý dự án các công trình là đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đồng thời trình cơ quan chuyên môn thẩm định, căn cứ báo cáo thẩm định lập tờ trình trình HĐND huyện phê duyệt.

### **2. Việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư**

Ngay sau khi được giao kế hoạch các chủ đầu tư đã khẩn trương thực hiện các bước trình tự, thủ tục theo quy định, lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đảm bảo theo Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; và hướng dẫn số 3479/UBND-TH ngày 28/11/2017 hướng dẫn trình tự thẩm định, trình duyệt quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; và hướng dẫn số 1896/STC-ĐT ngày 06/12/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung cơ bản thực hiện lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. Công tác thẩm định dự án được thực hiện khẩn trương, đúng quy trình, các dự án được đầu tư đảm bảo đúng quy hoạch, quy mô phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối nguồn vốn.

### **3. Tình hình lập, thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán**

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, trong năm 2021 đã trình UBND huyện phê duyệt 32 dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

### **4. Tình hình thực hiện các dự án**

a) *Việc quản lý thực hiện dự án*

- UBND huyện Tuần Giáo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện phương thức nghiệm thu khối lượng hoàn thành linh hoạt để giải ngân kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thi công các công trình trên địa bàn, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

#### *b) Tình hình thực hiện dự án đầu tư*

- Các dự án cơ bản được thực hiện theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt.

- Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 5 dự án trong đó (có 05 dự án điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư).

- Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ có 46 dự án (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)

*(Chi tiết như phụ biểu số 03 kèm theo)*

#### *c) Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư*

- Giải ngân thanh toán các nguồn vốn được kiểm soát theo chế độ, chính sách, đơn giá và theo tiến độ thực hiện dự án, tránh để dồn vào cuối năm, thực hiện tốt quy định thanh toán các khoản tạm ứng và thủ tục kiểm soát cam kết chi đầu tư xây dựng.

- Công tác quyết toán vốn đầu tư trong năm thẩm tra, phê duyệt được 80 dự án đảm bảo theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công tác huy động vốn trên địa bàn huyện: Hiện tại các dự án đầu công tư trên địa bàn huyện đều thuộc ngân sách cấp tỉnh cấp, đều thuộc dự án nhóm C có thời gian phân bổ vốn không quá 3 năm do đó việc quyết toán dự án hoàn thành và nợ đọng trong xây dựng cơ bản không có tình trạng nợ đọng.

*d) Năng lực tổ chức thực hiện dự án và việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư, của ban quản lý dự án và các nhà thầu.*

Hiện nay, trên địa bàn có 01 Ban quản lý dự án cấp huyện và đủ năng lực để tổ chức thực hiện các công trình, đảm bảo chấp hành tốt các quy định về quản lý đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số công trình triển khai còn chậm, việc xử lý những tình huống phát sinh chưa được kịp thời.

*đ) Khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và việc xử lý theo thẩm quyền: Không.*

### **5. Tình hình khai thác, vận hành dự án đã hoàn thành**

Trong năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo chỉ đạo các chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu các công trình thi công xong để bàn giao đưa vào sử dụng 69 công trình, tất cả đều phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra, không có công trình nào có vấn đề về kỹ thuật trong quá trình sử dụng.

### **6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết**

#### *a) Các vướng mắc chính*

Một số công trình triển khai thực hiện trong năm còn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

#### *b) Biện pháp giải quyết*

- Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công, từ việc lập, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 - 2025 và kế hoạch hàng năm.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án phải tập trung chỉ đạo và phối hợp với UBND các xã, thị trấn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc chậm trễ bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Kiến nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư mở các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng.

### **VI. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ**

Trong năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo không quản lý thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

### **VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN KHÁC**

Trong năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo không quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn khác.

### **VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC**

#### **1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo và chất lượng báo cáo**

Việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá các dự án của chủ đầu tư so với cùng kỳ năm trước đã từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, do đây là một lĩnh vực còn mới đối với các chủ đầu tư (đặc biệt ở cấp xã) nên chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ theo mẫu biểu và còn chậm so với thời hạn quy định.

#### **2. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ**

- Số dự án được kiểm tra trong kỳ: 37 dự án.
- Số dự án được đánh giá trong kỳ: 37 dự án.
- Qua kiểm tra, đánh giá các dự án không có dự án phê duyệt sai thẩm quyền và vi phạm quy định về quản lý chất lượng.

#### **3. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo**

Trong năm 2022, UBND huyện Tuần Giáo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá 14 công trình.

*(Kèm theo phụ biểu 04)*

#### **4. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ**

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư, hoạt động đầu tư đã được chấn chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn.

## **5. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết**

### *a) Các vướng mắc chính*

- Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án mặc dù đã có nhiều cố gắng, tích cực, nhưng một số dự án vẫn còn chậm tiến độ. Một số chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng còn chậm.

- Công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo, áp dụng cơ chế chính sách nhưng vẫn còn vướng mắc, chậm giao mặt bằng cho thi công. Nguyên nhân chậm là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; ý thức của một số hộ dân chưa cao.

- Công tác thông tin, báo cáo một số chủ đầu tư chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa cao, không đảm bảo tính chính xác, chủ yếu liệt kê công việc thực hiện, đề nghị bổ sung vốn, chưa có đánh giá, nhận định và đề xuất được các giải pháp có hiệu quả về quản lý dự án xây dựng.

### *b) Các biện pháp giải quyết*

- Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để triển khai các dự án năm 2021 theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyên tiếp, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân nhằm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

## **IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG**

### **1. Tình hình triển khai công tác giám sát đầu tư của cộng đồng**

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo đều đã thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng để giám sát việc thực hiện các công trình đầu tư, nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm trong quá trình thi công, báo cáo cấp ủy, chính quyền cơ sở và Ủy ban MTTQ huyện để kịp thời xử lý, đảm bảo chất lượng công trình.

### **2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Ủy ban MTTQVN các cấp**

Việc thực hiện báo cáo giám sát đầu tư của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp chủ yếu thực hiện trước các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri.

Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 01 công trình vi phạm về trình tự thủ tục cụ thể công trình: BT mặt đường, Kè chắn đất đường từ QL279 đi bản Hới (địa phận bản Ban, bản Hới) xã Quài Tở. Hiện tại đã khắc phục những vi phạm và có hình thức xử lý đối với những cán bộ có liên quan.

*(Kèm theo phụ biểu 06)*

### **3. Các khó khăn vướng mắc, kiến nghị giải pháp xử lý**

#### *a) Một số khó khăn, tồn tại*

- Việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng chưa có hệ thống theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra cụ thể, đồng bộ; hiệu quả công tác giám sát đầu tư cộng đồng chưa cao, chưa phát huy tích cực vai trò giám sát của nhân dân, các điều kiện để thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng chưa được đảm bảo theo quy định.

- Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phần lớn thực hiện kiêm nhiệm với Ban thanh tra nhân dân hiệu quả chưa cao. Năng lực cán bộ cấp xã còn hạn chế.

#### *b) Giải pháp*

UBND cấp xã phối hợp Ủy ban MTTQ tổ chức cho cán bộ làm công tác quản lý dự án, quản lý đầu tư xây dựng và cộng đồng nhân dân tập huấn nâng cao năng lực đồng thời tăng cường nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các nội dung của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

### **X. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, mở các lớp tập huấn đến các cán bộ làm công tác giám sát đầu tư của các chủ đầu tư, cán bộ làm công tác tổng hợp.

- Ban hành hệ thống theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và có chế độ hỗ trợ cho các Ban giám sát đầu tư cộng đồng để triển khai đồng bộ.

Trên đây là báo cáo công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Đức**