

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 29 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm; Ước thực hiện, giải ngân những tháng cuối năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm; Ước thực hiện, giải ngân những tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện với những nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2021.

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2021 (bao gồm cả vốn kéo dài): 73.982,0 triệu đồng.
- Giải ngân đến ngày 30/9/2021: 51.978,4 triệu đồng, đạt 70,3 % KHV giao.
- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 72.039,5 triệu đồng, đạt 97,4 % KHV giao.

Trong đó:

1. Nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương (vốn huyện quản lý)

- Tổng Kế hoạch vốn giao trong năm 2021: 22.234,0 triệu đồng (trong đó: 17.354 triệu đồng vốn xây dựng cơ bản và 4.880 triệu đồng phân bổ để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg).

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 19.259,8 triệu đồng đạt 86,6% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 22.234 triệu đồng, đạt 100 % KHV giao;

2. Nguồn vốn Dự phòng NSTW năm 2020

- Tổng Kế hoạch vốn giao trong năm 2021: 30.000,0 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 18.271,6 triệu đồng đạt 60,9% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 30.000,0 triệu đồng, đạt 100 % KHV giao.

3. Nguồn vốn Đấu giá quyền sử dụng đất

- Tổng Kế hoạch vốn giao trong năm 2021: 17.348,6 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 12.160,4 triệu đồng đạt 70,1% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 17.348,6 triệu đồng, đạt 100 % KHV giao.

4. Nguồn vốn Chương trình 275

- Tổng Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2021: 927,1 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 409,4 triệu đồng đạt 44,2% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 409,4 triệu đồng, đạt 44,2 % KHV giao (do các công trình hết nhiệm vụ chi).

5. Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Tổng Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2021: 1.825,6 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 1.195 triệu đồng đạt 65,5% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 1.195 triệu đồng đạt 65,5% KHV giao (do các công trình hết nhiệm vụ chi).

6. Nguồn vốn Chương trình 135

- Tổng Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2021: 379,6 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 130,5 triệu đồng đạt 34,4% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 130,5 triệu đồng đạt 34,4% KHV giao (do các công trình hết nhiệm vụ chi).

7. Nguồn vốn Chương trình 30a

- Tổng Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2021: 767,0 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 140,0 triệu đồng đạt 18,2% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 222,0 triệu đồng đạt 28,9% KHV giao (do công trình hết nhiệm vụ chi).

8. Nguồn vốn NSTW năm 2021

- Tổng Kế hoạch vốn giao trong năm 2021: 500,0 triệu đồng

- Thực hiện giải ngân vốn đến ngày 30/9/2021: 454,8 triệu đồng đạt 91,0% KHV giao.

- Ước giải ngân đến 31/01/2022: 500 triệu đồng đạt 100% KHV giao.

(Chi tiết như biểu kèm theo)

II. Những khó khăn vướng mắc nguyên nhân

- Đối với các nguồn vốn kéo dài từ năm trước chuyển sang hết nhiệm vụ chi là do trong quá trình thi công, chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo các nhà thầu tiết kiệm tối đa các chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình nên đã tiết kiệm được kinh phí đầu tư, chính vì thế một số công trình số vốn được ghi lớn hơn nhu cầu thực tế.

- Các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do huyện quản lý đa phần là các dự án 02 bước và có phương án thiết kế tương đối phức tạp, phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

- Dự án được chuẩn bị đầu tư trong thời gian giãn cách do dịch Covid-19 nên gặp khó khăn trong việc lưu thông, phối hợp và giải quyết công việc giữa các đơn vị.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm; Ước thực hiện, giải ngân những tháng cuối năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện uỷ (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức