

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện Văn bản số 1954/UBND-TH ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc rà soát các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư.

UBND huyện Tuần Giáo rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Luật Đầu tư công:

Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn kèm theo được ban hành đã **tạo khung** pháp lý ổn định để triển khai việc lập, phân bổ, tổng hợp, giao thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị gắn với thẩm quyền đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án cụ thể cũng như quá trình lập, phân bổ, tổng hợp, giao thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

2. Kết quả đạt được từ khi Luật Đầu tư công có hiệu lực:

Sau khi triển khai thực hiện Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn đầu tư công, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh dàn trải, lãng phí; Luật Đầu tư công đã quy định nhiều quy trình, thủ tục chặt chẽ, với sự liên quan của nhiều cơ quan tổ chức trong việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

3. Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư công:

- Về công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công: Theo quy định của Luật Đầu tư công, cơ quan được **giao chuẩn** bị đầu tư chương trình, dự án có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trực thuộc huyện không có đầy đủ về bộ máy, nhân lực và chuyên môn để thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (ví dụ: UBND các xã, các đơn vị sự nghiệp công lập không đủ nhân sự và thời gian để thực hiện...) nên phải thuê các đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực thực hiện việc này, nhưng hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do đó, tại **bước lập** báo cáo chủ trương đầu tư, các công tác thường gặp như: lập và phê duyệt đề cương, khảo sát sơ bộ, lên phương án thiết kế sơ bộ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư chưa đảm bảo tính chính xác.

- Các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG do cấp huyện, cấp xã quản lý, hiện nay cơ bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, tuy nhiên đến nay các chương trình MTQG của giai đoạn 2021-2025 chưa được Chính phủ quyết định nên chỉ dừng ở bước đề xuất danh mục công trình, chưa triển khai được các bước tiếp theo.

- Công tác GPMB các dự án thường kéo dài do các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc gặp nhiều khó khăn do đơn giá bồi thường về đất, tài sản thấp hơn so với giá thị trường **khó tạo** được sự đồng thuận của người bị thu hồi đất.

- Các dự án nhóm C chủ yếu có thời gian thực hiện ngắn (<12 tháng) thực hiện theo hình thức hợp đồng **Trộn gói** gặp rất nhiều khó khăn: Trong 6 tháng đầu năm 2021 giá vật liệu xây dựng biến động theo xu hướng tăng mạnh từ 20% đến 40% (Sắt, Cát XD, Đá, Xăng dầu...)

4. Đề xuất kiến nghị:

- Đề nghị sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể về định mức chi phí lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

- Đề nghị sớm phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Đề nghị có cơ chế áp dụng điều chỉnh giá cụ thể cho loại Hợp đồng Trộn gói trong những thời điểm giá vật liệu, thiết bị trên thị trường tăng quá lớn;

- Đề nghị Giá vật liệu ban hành trong thông báo giá của Liên ngành Xây dựng – Tài chính phải đảm bảo sát với giá thị trường (*Giá vật liệu hàng tháng*)

Trên đây là nội dung báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH, Ban QLDACCT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức