

Số: /TTr-UBND

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết**

Kính gửi: HĐND huyện Tuần Giáo

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết;

Căn cứ Thông báo số 768-TB/HU ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án và các nội dung liên quan đến công tác thu hồi đất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Tuần Giáo;

Tiếp theo Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết; Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp; giám sát thi công xây lắp công trình: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình huyện tại Tờ trình số 403/TTr-BQLDACCT ngày 08 tháng 12 năm 2023; Báo cáo thẩm định số 527/BC-TCKH ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện Tuần Giáo phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết với những nội dung chính như sau:

I. Lý do điều chỉnh:

1. Lý do điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Dự án: Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo. Trong đó, thời gian thực hiện dự án năm 2021 – 2023. Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Cân đối Ngân sách địa phương (do huyện quản lý) với tổng mức đầu tư là 40.000 triệu đồng, tổng số vốn đã bố trí là 24.210,032 triệu đồng (*Trong đó: Năm 2021 là 4.360 triệu đồng; Năm 2022 là 8.700 triệu đồng; Năm 2023 là 11.150,032 triệu đồng*).

- Đến nay, Công tác đền bù GPMB của dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến khối Đoàn Kết vẫn chưa hoàn thành (*một số hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và các hộ bị ảnh hưởng ngoài biên thu hồi thuộc khu dân cư Lâm Trường chưa có phương án bồi thường hỗ trợ*) nên chưa có mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để triển khai thi công xây dựng theo thời gian đã được phê duyệt. Mặt khác, Dự án chưa được bố trí đủ vốn trong khi thời gian thực hiện dự án sắp hết. Do đó, Để đảm bảo việc triển khai thi công xây dựng theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã phê duyệt thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là rất cần thiết.

2. Lý do điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư:

- Đoạn đường kết nối với QL279 trùng với dự án “Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo” (*trước cửa nhà ông Nguyễn Như Cộng*) đã thi công xong, (Mặt đường bê tông rộng $3,5\text{m} + 3,5$ (via hè + Rãnh + Bó via) = $7,0\text{m}$), hai bên đường có một số gia đình đã xây dựng nhà kiên cố. *Nếu nâng cấp đoạn đường này thành mặt đường rộng $B=5,5\text{m}$ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống rãnh, via hè và chỉ giới xây dựng của 02 hộ đã xây dựng nhà là Quảng Văn Toán và Nguyễn Thị Mây, mặt khác mật độ giao thông thấp trong giai đoạn này chưa nhất thiết phải cải tạo, mở rộng*. Do đó, đề nghị giữ nguyên theo hiện trạng, không thực hiện mở rộng.

- Đoạn đường dọc kè (*trước cửa nhà bà Tường Thị Tỵ và ông Đỗ Xuân Diệp*): Theo thiết kế bề rộng mặt đường $B=7\text{m}$ (Mặt đường - Không có rãnh, không có via hè). Tuy nhiên do mật độ giao thông thấp, hơn nữa khi thực hiện dự án “Nắn suối và TĐC thị trấn Tuần Giáo” thì hộ nhà bà Tường Thị Tỵ đã xây dựng nhà sau khi thu hồi và dỡ nhà cũ, nếu tiếp tục thu hồi để thực hiện đủ bề rộng mặt đường $B=7\text{m}$ sẽ ảnh hưởng tới lớn tới gia đình (phải tiếp tục dỡ nhà mới xây dựng). Đề nghị điều chỉnh chiều rộng mặt đường từ $B=7\text{m}$ xuống $B=3,5\text{m}$. Hiện trạng là đường đất rộng $3,5\text{ m}$.

II. Nội dung điều chỉnh:

1. Điều chỉnh nội dung, quy mô đầu tư:

1.1. Nội dung, quy mô đầu tư đã phê duyệt (*Tại Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo*):

- Tuyến có chiều dài trên 2.000 m, đầu tuyến đầu nối đường Tân Tiến - Chiềng An, cuối tuyến đầu nối vào Quốc lộ 279 tại khối Đoàn Kết. Kết cấu

đường: Bề rộng nền đường từ 7,0 - 9,5m; Bề rộng mặt đường từ 5,5 - 7 m; Chiều rộng lề đường từ 1 - 3m. Mặt đường BTXM.

- Hệ thống vỉa hè, thoát nước dọc, thoát nước ngang, an toàn giao thông, cây xanh hệ phố hoàn chỉnh.

1.2. Nội dung, quy mô đầu tư sau điều chỉnh:

- Tuyến có chiều dài trên 1900 m, đầu tuyến đầu nối đường Tân Tiến - Chiềng An, cuối tuyến đầu nối vào Quốc lộ 279 tại khối Đoàn Kết. Kết cấu đường: Bề rộng nền đường từ 3,5-9,5m; Bề rộng mặt đường từ 3,5-5,5m; chiều rộng lề đường từ 1-3m. Mặt đường BTXM.

- Hệ thống vỉa hè, thoát nước dọc, thoát nước ngang, an toàn giao thông, cây xanh hệ phố hoàn chỉnh.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

2.1. Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt (Tại Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của HĐND huyện Tuần Giáo): Năm 2021 - 2023.

2.2. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2021 - 2024.

UBND huyện Tuần Giáo trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- LD UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài Chính – Kế hoạch;
- Ban QLDA các công trình;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh