

Số: 989/BC-UBND

*Tuần Giáo, ngày 08 tháng 12 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

**Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021  
và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022**

### **PHẦN THỨ NHẤT:**

## **TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

#### **1. Về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021**

- UBND huyện giao kế hoạch tại Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 và Quyết Định số 1209/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 với tổng nguồn vốn đầu tư là **40.514 triệu đồng**, cụ thể:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý) là: 22.234 triệu đồng.

+ Nguồn đấu giá quyền sử dụng đất là 18.280 triệu đồng (bao gồm cả vốn năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021).

- UBND tỉnh giao kế hoạch:

Vốn Ngân sách trung ương (hỗ trợ Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững và chuẩn bị đầu tư dự án trường THCS thị trấn Tuần Giáo) là 2.836 triệu đồng.

#### **2. Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021**

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các Chương trình, dự án, UBND huyện đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn như sau:

a) Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương (Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND huyện Tuần Giáo): Điều chuyển kế hoạch vốn dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khôi Đoàn Kết, với số tiền 4.880 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg;

b) Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách địa phương và nguồn đấu giá quyền sử dụng đất (Tại quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 14/11/2021 của UBND huyện Tuần Giáo):

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 240 triệu đồng cho dự án Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khôi Đoàn Kết (trong đó: 200 triệu đồng lấy từ dự án Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch + Phòng nội vụ + Phòng văn hóa; 40 triệu đồng lấy từ vốn Hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg).

- Nguồn đấu giá quyền sử dụng đất:

+ Điều chỉnh giảm của 03 công trình (Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân; Nâng cấp vỉa hè khối Tân Tiến - Thắng Lợi; Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo), số tiền 262.563.818 đồng.

+ Điều chỉnh tăng cho 01 công trình (Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo), số tiền 260.562.218 đồng từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, do đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

### **3. Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021**

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 43.287 triệu đồng, đạt 99,87% KH vốn giao, trong đó:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý) là 22.234 triệu đồng, đạt 100% KH vốn giao.

+ Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất là 18.280 triệu đồng đạt 100% KH vốn giao.

+ Vốn Ngân sách trung ương (hỗ trợ Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững và Trường THCS thị trấn Tuần Giáo) là 2.773 triệu đồng, đạt 97,8% KH vốn giao.

*(Chi tiết có Biểu số 01, Biểu số 02 kèm theo)*

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những kết quả đạt được**

- Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỷ lệ cao, đạt 99,87% Kế hoạch vốn giao.

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công quyết liệt, cụ thể, xử lý phát sinh vướng mắc kịp thời:

+ UBND huyện đã xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

+ Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phân tích, làm rõ các nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, của từng cá nhân để kịp thời xử lý những phát sinh vướng mắc và ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp.

- Các công trình, dự án trọng điểm của huyện như Dự án Đường từ ngã Chàng An đến khối Đoàn Kết, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo... được quan tâm, chỉ đạo sát sao, công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện triển khai thường xuyên, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự, đặc biệt là trong công tác GPMB.

### **2. Một số tồn tại, hạn chế**

- Thời gian chuẩn bị đầu tư của các công trình khởi công mới năm 2021 còn kéo dài.

- Công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công còn chậm.

### **3. Nguyên nhân**

#### **3.1. Nguyên nhân của kết quả đạt được**

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chuyên môn của huyện; những kết quả và kinh nghiệm có được từ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nhất là kế hoạch đầu tư công năm 2020.

#### **3.2. Nguyên nhân của hạn chế, bất cập**

- Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhiều nhiệm vụ, dự án khởi công mới chưa được giao kế hoạch chi tiết do phải chờ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua theo quy định.

- Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động đầu tư công nói riêng. Bên cạnh đó, giá các vật liệu xây dựng trên thị trường tăng mạnh, nhất là sắt, thép xây dựng, xi măng, cát, sỏi,... tác động trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án.

- Trong quá trình thực hiện trước khi phê duyệt phải thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối đường giao thông với đường QL, phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ (Công trình nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Tuần Giáo); Công trình 2 bước nên quy trình phải thực hiện lấy ý kiến các sở ngành, thẩm tra, thẩm định 2 bước.

- Các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý) có phương án thiết kế tương đối phức tạp, phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

- Vướng mắc về đơn giá bồi thường tài sản, cây cối, hoa màu cũng là rào cản đối với việc triển khai thực hiện dự án.

## **PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

### **I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CÔNG TRONG NĂM 2022**

#### **1. Mục tiêu**

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án của huyện như: Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khố Đoàn Kết; Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong; Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

## **2. Định hướng đầu tư công năm 2022**

Tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, khởi công các dự án mới dự án trên địa bàn huyện; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, các công trình dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

## **II. KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VÀ CÂN ĐỐI CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022**

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện Tuần Giáo giao dự kiến là 42.705 triệu đồng, trong đó:

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý) là: 24.705 triệu đồng, tăng 11,1% so với năm 2021.
- Nguồn đầu giá quyền sử dụng đất là 18.000 triệu đồng, tăng 10,8% so với năm 2021.

## **III. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

### **1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022**

Việc phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 phải bảo đảm thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:

a) Thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 với định hướng cơ cấu lại đầu tư công đến năm 2025.

b) Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật NSNN, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022. Việc phân bổ vốn bảo đảm nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh;

c) Phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư công và khả năng giải ngân; bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.

### **2. Thứ tự ưu tiên các dự án bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022**

Danh mục dự án, bố trí vốn theo nguyên tắc nêu trên và thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Danh mục nhiệm vụ, dự án bố trí vốn NSNN năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

(2) Bố trí đủ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

(3) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022;

(4) Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 đến nay đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định;

(5) Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2022 theo thời gian bố trí vốn;

(6) Bố trí đủ vốn cho các dự án dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

(7) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

(8) Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

#### **IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2022**

Tổng nguồn vốn dự kiến phân bổ năm 2022 là 42.705 triệu đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý) là 24.705 triệu đồng, Nguồn thu từ tiền sử dụng đất là 18.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

##### **1. Vốn đối ngân sách địa phương**

Tổng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (huyện quản lý) năm 2022 là 24.705 triệu đồng, bố trí vốn cho 05 dự án.

*(Chi tiết có Biểu số 03 kèm theo)*

##### **2. Vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất**

Tổng nguồn vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 là 18.000 triệu đồng.

*(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)*

#### **V. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022**

1. Khẩn trương giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay sau khi được HĐND huyện giao kế hoạch. Chủ động bố trí vốn, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới;

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định. Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin trong đấu thầu theo đúng quy định tại Luật Đấu thầu; Nghiêm túc thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

3. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương

hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. Các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

4. Chủ động có kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng,...


5. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình đầu tư công; chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án, nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan đến dự án. Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối với hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch & ĐT;
- Sở Tài Chính;
- Lưu VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Đức**